

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK																							
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2020/2021													od	do																								
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					XII																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																						
37				Linia nr 3 Warszawa Zachodnia - Kunowice																																																
38	7	3	IRS5/3	szlak st. Poznań Wchód - st. Swarzędz	2	292,400	298,500	remont	42	24	1 008	50 km/h	Rozkładowa											25	17						określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-09-06	2021-10-17	1.117																		
39	1	3	IRR1/8	W-wa Gołębki - Ożarów Maz	1	10,870	16,100	Zabudowa torów po stronie nieparzystej stacji Ożarów Maz	109	24	2 616	90	160													12	31	30	31	5	Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 2	2021-07-20	2021-11-05	1.099																		
40	1	3	IRR1/1	Ożarów Mazowiecki	2	14,425	14,445	budowa wiaduktu drogowego	72	12	864	40	Vr															31	30	11	jednotorowy dwukierunkowy	2021-10-01	2022-03-31	1.066-03																		
41	1	3	IRR1/8	Ożarów Maz	3, 5, 7, 9, 101, 103	14,580	15,590	Zabudowa torów po stronie nieparzystej st. Ożarów Maz	132	24	3 168	90	160							4	31	31	30	31	5					Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 2	2021-06-27	2021-11-05	1.099																			
42	1	3	IRR1/8	Ożarów Maz	4	14,590	15,670	Demontaż starego toru nr 4 na st. Ożarów Maz	274	24	6 576	90	160			24	31	30	31	30	31	31	30	31	5					Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 1	2021-02-05	2021-11-05	1.099																			
43	1	3	IRR1/8	Ożarów Maz - Błonie	1, 2	15,670	28,289	Nocna przerwa technologiczna	328	4	1 312		160	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	5					Nocna przerwa technologiczna	2020-12-13	2021-11-05	1.099																			
44	1	3	IRR1/1	Ożarów Mazowiecki	2	17,201	17,231	budowa wiaduktu drogowego	72	12	864	40	Vr															31	30	11	jednotorowy dwukierunkowy	2021-10-01	2022-03-31	1.066-03																		
45	1	3	IRR1/8	W-wa Włochy - Ożarów Maz	1, 2	6,804	15,670	Nocna przerwa technologiczna	328	4	1 312		160	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	5					Nocna przerwa technologiczna	2020-12-13	2021-11-05	1.099																			
46	1	3	IRR1/8	W-wa Włochy - W-wa Gołębki	1	6,997	10,870	Demontaż i zabudowa rozjazdów na podg. W-wa Gołębki	14	24	336	90	160							14											Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 2	2021-06-13	2021-06-26	1.099																		
47	1	3	IRR1/8	W-wa Włochy - W-wa Gołębki, podg. W-wa Gołębki, W-wa Gołębki - Ożarów Maz., st. Ożarów Maz.	1	6,997	16,100	Zabudowa torów i rozjazdów po stronie nieparzystej st. Ożarów Maz	23	24	552	90	160								4	19										Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 2	2021-06-27	2021-07-19	1.099																	
48				Linia nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie																																																
49	2	4	IRS1/1	Biała Rawska - Strzałki	2	40,739	55,699	Palowanie	18	10	180		Według rozkładu jazdy																		Po torach czynnych	2021-06-12	2021-06-29	4.010-02-03																		
50	2	4	IRS1/1	Strzałki - Idzikowice	1	58,182	79,656	Palowanie	25	10	250		Według rozkładu jazdy													1	24				Po torach czynnych	2021-06-30	2021-07-24	4.010-02-03																		
51	2	4	IRS1/1	Strzałki - Idzikowice	2	58,182	79,656	Palowanie	25	10	250		Według rozkładu jazdy															6	19			Po torach czynnych	2021-07-26	2021-08-19	4.010-02-03																	
52	2	4	IRS1/1	Opoczno Płd. - p. od. Pilichowice	1	93,966	106,196	Modernizacja obiektów inżynierskich + badania dynamiczne	143	24	3 432	120km/h	160 km/h			5	31	30	31	30	16											Jednotorowy dwukierunkowy	2021-02-24	2021-07-16	4.010-02-01																	
53	2	4	IRS1/1	Opoczno Płd. - p. od. Pilichowice	2	93,966	106,196	Przerwa technologiczna	143	5	715	0km/h	160 km/h			5	31	30	31	30	16											Przerwa w ruchu	2021-02-24	2021-07-16	4.010-02-01																	
54	2	4	IRS1/1	Opoczno Płd. - p. od. Pilichowice	1,2	95,086	95,186	Likwidacja przejazdu w poziomie szyn w km 95,136	143	5	715	0 km/h	160 km/h			5	31	30	31	30	16											Przerwa w ruchu	2021-02-24	2021-07-16	4.010-02-01																	
55	2	4	IRS1/1	Opoczno Płd. - p. od. Pilichowice	1,2	98,514	98,614	Likwidacja przejazdu w poziomie szyn w km 98,564	143	5	715	0 km/h	160 km/h			5	31	30	31	30	16											Przerwa w ruchu	2021-02-24	2021-07-16	4.010-02-01																	
56	2	4	IRS1/1	Opoczno Płd. - p. od. Pilichowice	1	93,966	106,196	Przerwa technologiczna	148	5	740	0km/h	160 km/h									15	31	30	31	30	11					Przerwa w ruchu	2021-07-17	2021-12-11	4.010-02-01																	
57	2	4	IRS1/1	Opoczno Płd. - p. od. Pilichowice	2	93,966	106,196	Modernizacja obiektów inżynierskich + badania dynamiczne	148	24	3 552	120km/h	160 km/h									15	31	30	31	30	11					Jednotorowy dwukierunkowy	2021-07-17	2021-12-11	4.010-02-01																	
58	2	4	IRS1/1	Knapówka - Psary	1	161,119	168,674	Wymiana rozjazdu nr 2,3,5,7 + dokończenie sieci tor nr 3, roboty torowe + wymiana przekładek	31	24	744	120 km/h	200 km/h														3	28			Jednotorowy dwukierunkowy	2021-08-29	2021-09-28	4.010-02-01																		
59	2	4	IRS1/1	Knapówka - Psary	2	161,119	168,674	Wymiana rozjazdu nr 2,3,5,7 + dokończenie sieci tor nr 3, roboty torowe + wymiana przekładek	31	5	155	0 km/h	200 km/h														3	28			Przerwa w ruchu	2021-08-29	2021-09-28	4.010-02-01																		
60	2	4	IRS1/1	Knapówka - Psary	2	161,119	168,674	Wymiana rozjazdu nr 1,4,6,9,11,23,24,27 roboty torowe+ wymiana sieci	74	24	1 776	120 km/h	200 km/h														2	31	30	11	Jednotorowy dwukierunkowy	2021-09-29	2021-12-11	4.010-02-01																		
61	2	4	IRS1/1	st. Psary	2,4,6	168,674	171,256	Wymiana rozjazdu nr 1,4,6,9,11,23,24,27 roboty torowe+ wymiana sieci	74	24	1 776	120 km/h	200 km/h														2	31	30	11	Po torach czynnych	2021-09-29	2021-12-11	4.010-02-01																		
62	2	4	IRS1/1	Knapówka - Psary	1	161,119	168,674	Wymiana rozjazdu nr 1,4,6,9,11,23,24,27 roboty torowe+ wymiana sieci	74	5	370	0 km/h	200 km/h														2	31	30	11	Przerwa w ruchu	2021-09-29	2021-12-11	4.010-02-01																		
63	2	4	IRS1/1	st. Psary	1,3	168,674	171,256	Wymiana rozjazdu nr 1,4,6,9,11,23,24,27 roboty torowe+ wymiana sieci	74	5	370	0 km/h	200 km/h														2	31	30	11	Przerwa w ruchu	2021-09-29	2021-12-11	4.010-02-01																		
64	2	4	IRS1/1	st. Psary	4a	168,674	171,256	Wymiana rozjazdów od zakresu rozj.27 do zakresu roz.41	64	24	1 536	120 km/h	200 km/h														2	31	30	1	Po torach czynnych	2021-09-29	2021-12-01	4.010-02-01																		
65	2	4	IRS1/1	st. Psary	2	168,674	171,256	Wymiana rozjazdu nr 33,35,40, sieć, srk	34	24	816	120 km/h	200 km/h														18	16			Jednotorowy dwukierunkowy	2021-06-13	2021-07-16	4.010-02-01																		
66	2	4	IRS1/1	st. Psary	1,3	168,674	171,256	Wymiana rozjazdu nr 33,35,40, sieć, srk	34	5	170	0 km/h	200 km/h															18	16			Przerwa w ruchu	2021-06-13	2021-07-16	4.010-02-01																	

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK					
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2020/2021													od	do						
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					XII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
67	2	4	IRS1/1	Psary - Góra Włodowska	2	171,256	204,94	Wymiana rozjazdu nr 33,35,40, sieć, srk + wymiana przekładek	34	24	816	120 km/h	200 km/h																		Jednotorowy dwukierunkowy	2021-06-13	2021-07-16	4.010-02-01
68	2	4	IRS1/1	Psary - Góra Włodowska	1	171,256	204,94	Wymiana rozjazdu nr 33,35,40, sieć, srk + wymiana przekładek	34	5	170	0 km/h	200 km/h																		Przerwa w ruchu	2021-06-13	2021-07-16	4.010-02-01
69	2	4	IRS1/1	st. Psary	1,3	168,674	171,256	Wymiana rozjazdu nr 2,3,5,7,22,25,30,37, sieć toru nr 3, srk	74	24	1 776	120 km/h	200 km/h																		Po torach czynnych	2021-07-17	2021-09-28	4.010-02-01
70	2	4	IRS1/1	st. Psary	2	168,674	171,256	Wymiana rozjazdu nr 2,3,5,7,22,25,30,37, sieć toru nr 3, srk	74	5	370	0 km/h	200 km/h																		Przerwa w ruchu	2021-07-17	2021-09-28	4.010-02-01
71	2	4	IRS1/1	Psary - Góra Włodowska	1	171,256	204,94	Wymiana rozjazdu nr 22,25,37, sieć toru nr 3, srk+ wymiana przekładek	43	24	1 032	120 km/h	200 km/h																		Jednotorowy dwukierunkowy	2021-07-17	2021-08-28	4.010-02-01
72	2	4	IRS1/1	Psary - Góra Włodowska	2	171,256	204,94	Wymiana rozjazdu nr 22,25,37, sieć toru nr 3, srk+ wymiana przekładek	43	5	215	0 km/h	200 km/h																		Przerwa w ruchu	2021-07-17	2021-08-28	4.010-02-01
73	2	4	IRS1/1	Psary - Góra Włodowska	1	171,256	204,94	Wymiana sieci	10	5	50	0 km/h	200 km/h																		Przerwa w ruchu	2021-12-02	2021-12-11	4.010-02-01
74	2	4	IRS1/1	Psary - Góra Włodowska	2	171,256	204,94	Wymiana sieci	10	24	240	120 km/h	200 km/h																		Jednotorowy dwukierunkowy	2021-12-02	2021-12-11	4.010-02-01
75				Linia nr 6 Zielonka - Kuźnica Białostocka																														
76	1	6	IRR1/4	szlak Kietanka - Czyżew	1	107,260	111,150	modernizacja	364	24	8 736	100	120	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	regulamin tymczasowy	2020-08-30	2022-03-31	1.090			
77	1	6	IRR1/4	szlak Kietanka - Czyżew	2	107,260	111,150	modernizacja	364	6	2 184			19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	nocna przerwa technologiczna	2020-08-30	2022-03-31	1.090			
78	1	6	IRR1/4	stacja Czyżew	1, 3, 5	111,150	113,750	modernizacja	364	24	8 736	40	120	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	regulamin tymczasowy	2020-08-30	2022-03-31	1.090			
79	1	6	IRR1/4	Szlak Czyżew - Szepietowo	2	113,750	126,300	modernizacja	364	6	2 184			19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	nocna przerwa technologiczna	2020-08-30	2022-03-31	1.090			
80	1	6	IRR1/4	Szlak Czyżew - Szepietowo	1	113,750	126,300	modernizacja	364	24	8 736	100	120	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	regulamin tymczasowy	2020-08-30	2022-03-31	1.090			
81	1	6	IRR1/4	Stacja Szepietowo	1,3,5,7	126,300	128,800	modernizacja	364	24	8 736	40	120	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	regulamin tymczasowy	2020-08-30	2022-03-31	1.090			
82	1	6	IRR1/4	Szlak Szepietowo - Racibory	1	128,800	140,00	modernizacja	364	24	8 736	100	120	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	regulamin tymczasowy	2020-08-30	2022-03-31	1.090			
83	1	6	IRR1/4	Szlak Szepietowo - Racibory	2	128,800	140,00	modernizacja	364	6	2 184			19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	przerwa technologiczna	2020-08-30	2022-03-31	1.090			
84	1	6	IRR1/4	Szlak Racibory - Łapy	1	140,540	152,650	modernizacja	364	24	8 736	100	120	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	regulamin tymczasowy	2020-08-31	2022-03-31	1.090			
85	1	6	IRR1/4	Szlak Racibory - Łapy	2	140,540	152,650	modernizacja	364	6	2 184			19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	przerwa technologiczna	2020-08-31	2022-03-31	1.090			
86	1	6	IRR1/4	Stacja Łapy	1	152,650	155,300	modernizacja	364	24	8 736	40	120	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	regulamin tymczasowy	2020-09-01	2022-03-31	1.090			
87	1	6	IRR1/4	Stacja Białystok	1,3,5,7,9,11,13,15	173,600	178,500	modernizacja	364	24	8 736	40	120	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	regulamin tymczasowy	2020-08-30	2022-03-31	1.090			
88				Linia nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk																														
89	2	7	IZ Lublin	Jaszców - Trawniki	2	207,8	207,9	Wymiana przęsła mostu	59	24	1416	30	rozkładowa - 120																	Jednotorowy dwukierunkowy	1.05.2021	28.06.2021		
90	2	7	IZ Lublin	Dorohusk - Gr. Państwa	1	271,5	271,533	Zmiana sposobu przytwierdzenia mostownic	104	12	1248	bez	po każdym otwarciu 20 km/h																	Przerwa w ruchu	1.08.2021	30.11.2021		
91	1	7	IRR1/3	Otwock - Pilawa	1,2	28,050	53,150	modernizacja linii kolejowej, zabudowa ETCS	182	4	728	0	V rozkł																	przerwa w ruchu	2021-06-13	2022-12-10	1.088-01	
92	1	7	IRR1/3	PILAWA	cała stacja	53,150	55,600	modernizacja linii kolejowej, zabudowa ETCS	364	4	1 456	0	V rozkł	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	przerwa w ruchu	2020-12-13	2022-06-11	1.088-01			
93	2	7	IRR1/3	OTWOCK	cała stacja	26,050	28,850	modernizacja linii kolejowej, zabudowa ETCS	364	4	1 456	0	V rozkł	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	przerwa w ruchu	2020-12-13	2022-06-11	1.088-01			
94	1	7	IRR1/3	Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Falenica	1,2	5,00	20,200	modernizacja linii kolejowej	364	4	1 456		120	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	przerwa w ruchu	2020-12-13	2022-12-31	1.088-02			
95	1	7	IRR1/3	Warszawa Wschodnia Osobowa - Warszawa Wawer	4	5,00	11,950	modernizacja linii kolejowej	273	24	6 552	80	120																	jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 1	2021-03-14	2022-03-12	1.088-02	
96				Linia nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny																														
97	2	8	IREK3/0/7	Skarżysko Kamienna	1	143,107	143,714	Budowa tunelu pieszo-rowerowego pod torami, przebudowa peronu 1a i 1 krawędzi peronu 2	81	24	1 944		rozkładowa																	Po torach czynnych	2021-04-26	2021-07-15	3.086	
98	2	8	IREK3/0/7	Skarżysko Kamienna	3	142,902	143,882	Budowa tunelu pieszo-rowerowego pod torami, przebudowa peronu 1a i 1 krawędzi peronu 2	81	24	1 944		rozkładowa																	Po torach czynnych	2021-04-26	2021-07-15	3.086	
99		8	IZ Kielce	st. Sitkówka Nowiny	10-46	196,198	198,073	Wymiana kompozytowych izolatorów sieci trakcyjnej	8	24	192	0 km/h	120 km/h																	Po torach czynnych	2020-09-07	2020-09-15		
100	1	8	IRR1/11	stacja Warszawa Zachodnia	2R	2,482	5,066	Modernizacja stacji i linii kolejowych	151	4	604		Vr																	Przerwa w ruchu	2021-03-14	2021-08-11	1.093	
101	1	8	IRR1/11	szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Al. Jerozolimskie	1R	2,482	5,066	Modernizacja stacji i linii kolejowych	151	24	3 624	40	Vr																	Regulamin tymczasowy	2021-03-14	2021-08-11	1.093	
102	1	8	IRR1/11	szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Al. Jerozolimskie	1R, 2R	2,482	5,066	Modernizacja stacji i linii kolejowych	122	24	2 928		Vr																	Przerwa w ruchu	2021-08-12	2022-07-07	1.093	
103	1	8	IRR1/11	stacja Warszawa Zachodnia	2	2,500	3,323	Modernizacja stacji i linii kolejowych	151	24	3 624	20	Vr																	Regulamin tymczasowy	2021-03-14	2021-08-11	1.093	

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK							
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2020/2021													od	do								
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					XII						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
104				Linia nr 10 Legionowo - Tuszcz																																
105	1	10	IRS1/6	Wieliszew	2	4,390	4,561	Odstawianie maszyn torowych w trakcie robót budowlanych na linii 28 Wieliszew - Zegrze	345	24	8 280	brak	Vr		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	Ruch pociągów po torach czynnych w stacji	2021-01-01	2022-03-07	3.052					
106				Linia nr 13 Krusze- Pilawa																																
107	1	13	IZ Siedlce	Krusze - Pustelnik	1	0,813	19,768	Mechaniczne oczyszczanie podsypki z uzupełnieniem tłuczni; Ciągła wymiana podkładów drewnianych na strunobetonowe;	45	24	1 080	Linia jednotorowa	Podniesienie prędkości do V=100km/h					5	31	9							Linia jedotorowa; Przerwa w ruchu pociągów; Regulamin tymczasowy	26.04.2021 01.05.2021 01.06.2021	30.04.2021 31.05.2021 09.06.2021							
108				Linia nr 15 Bednary - Łódź Kaliska																																
109	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	101	66,887	67,944	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	133	24	3 192	n/d	n/d													31	30	31	30	11	Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2021-08-01	2022-01-31	4.030-08		
110	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	102	67,062	68,024	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	231	24	5 544	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31												Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2021-07-31	4.030-08
111	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	38	67,226	67,819	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	231	24	5 544	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31												Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2021-07-31	4.030-08
112	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	42	67,239	67,707	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	231	24	5 544	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31												Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2021-07-31	4.030-08
113	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	140	67,272	67,744	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	231	24	5 544	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31												Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2021-07-31	4.030-08
114	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	44	67,299	68,343	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	231	24	5 544	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31												Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2021-07-31	4.030-08
115	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	20	67,414	68,046	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	231	24	5 544	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31												Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2021-07-31	4.030-08
116	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	22	67,414	68,046	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	231	24	5 544	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31												Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2021-07-31	4.030-08
117	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	13	67,518	67,944	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	133	24	3 192	n/d	n/d													31	30	31	30	11	Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2021-08-01	2022-05-31	4.030-08		
118	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	42a	67,707	67,900	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	231	24	5 544	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31												Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2021-07-31	4.030-08
119	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	12	67,807	68,141	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	364	24	8 736	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	11	Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08		
120	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	14	67,848	68,015	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	364	24	8 736	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	11	Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08		
121	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	10	67,94	68,343	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	364	24	8 736	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	11	Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08		
122	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	27	67,944	68,250	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	133	24	3 192	n/d	n/d													31	30	31	30	11	Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2021-08-01	2022-01-31	4.030-08		
123	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	7	67,944	68,740	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	133	24	3 192	n/d	n/d													31	30	31	30	11	Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2021-08-01	2022-01-31	4.030-08		
124	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	9	67,995	68,787	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	133	24	3 192	n/d	n/d													31	30	31	30	11	Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2021-08-01	2022-01-31	4.030-08		
125	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	8	68,021	68,294	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	364	24	8 736	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	11	Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08		
126	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	3	68,024	68,683	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	231	24	5 544	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31												Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2021-07-31	4.030-08
127	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	5	68,024	68,224	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	231	24	5 544	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31												Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2021-07-31	4.030-08
128	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	1	68,118	68,683	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	231	24	5 544	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31												Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2021-07-31	4.030-08
129	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	2	68,200	68,731	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	231	24	5 544	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31												Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2021-07-31	4.030-08

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK					
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2020/2021													od	do						
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					XII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
130	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	6	68,239	68,454	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	364	24	8 736	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	11	Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08				
131	Linia nr 16 Łódź Widzew - Kutno																																	
132	1	16	IRSK5/2/2	odcinek Zgierz - Ozorków	1	14,204	35,884	wymiana nawierzchni i sieci trakcyjnej oraz zabudowa i wymiana urządzeń srk	196	24	4 704		rozkładowo	19	31	28	31	30	31	26							przerwa w ruchu - komunikacja zastępcza	2020-08-30	2021-06-26	3.042				
133	Linia nr 17 - Łódź Fabryczna - Koluszki																																	
134	1	17	IRR1/1	Łódź Fabryczna- Koluszki	1,2	4,047	24,157	jazdy testowe systemu ERTMS/ETCS	14	5	70	Vr	Vr							14						nocna przerwa technologiczna	2021-06-11	2021-06-24	1.079					
135	Linia nr 18 Kutno - Pila																																	
136	5	18	IREK2/0/1	Nieszawa Waganiec - Aleksandrów Kujawski /101/	1	78,300	91,700	Roboty branży torowej, srk, elektroenergetyki	30	24	720	60													30					Regulamin tymczasowy	2021-09-01	2021-09-30	4.030-04	
137	5	18	IREK2/0/1	Aleksandrów Kujawski - Ottoczyn	1	92,200	95,100	Roboty branży torowej, srk, elektroenergetyki	27	24	648	60														27					Regulamin tymczasowy	2021-10-01	2021-10-27	4.030-04
138	5	18	IREK2/0/1	Aleksandrów Kujawski - Ottoczyn /2/ - Toruń Główny	2	92,200	107,200	Roboty branży torowej, srk, elektroenergetyki	44	24	1 056	60													4	30	10				Regulamin tymczasowy	2021-10-28	2021-12-10	4.030-04
139	Linia nr 20 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Praga																																	
140	1	20	IRR1/11	szlak Warszawa Wola-Warszawa Zachodnia	2Z	3,587	5,380	Modernizacja stacji i linii kolejowych	75	24	1 800		Vr						3	30	31	11									Regulamin tymczasowy	2021-05-29	2021-08-11	1.093
141	1	20	IRR1/11	szlak Warszawa Czyste-Warszawa Zachodnia	212, 213, 214	3,800	4,200	Modernizacja stacji i linii kolejowych	31	24	744		Vr									20	11								Regulamin tymczasowy	2021-08-12	2021-09-11	1.093
142	Linia nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom																																	
143	2	22	IRER11	Drzewica - Przysucha	1	37,856	48,242	Kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej	81	24	1 944	50	100												30	31	20				Jednotorowy dwukierunkowy	2021-09-01	2021-11-20	4.030-06
144	Linia nr 23 Warszawa Główna Osobowa - Warszawa Zachodnia																																	
145	1	23	IRR1/11	stacja Warszawa Zachodnia	1G	2,173	2,616	Modernizacja stacji i linii kolejowych	151	24	3 624		Vr				18	30	31	30	31	11									Regulamin tymczasowy	2021-03-14	2021-08-11	1.093
146	Linia nr 25 Łódź Kaliska - Dębica																																	
147	2	25	IZ SKO	Końskie - Stąporków	1	106,436	106,436	Remont mostu	45	24	1 080		rozkładowa												30	15					Przerwa w ruchu	2021-09-01	2021-10-15	
148	2	25	IREK3/0/7	Skarżysko Kamienna	6	143,480	143,510	Budowa tunelu pieszo-rowerowego pod torami, przebudowa peronu 1a i 1 krawędzi peronu 2	84	24	2 016		rozkładowa								16	31	30	7							Po torach czynnych	2021-07-16	2021-10-07	3.086
149	1	25	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	1k	-0,311	1,572	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	364	24	8 736	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	11				Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08	
150	1	25	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	2k	-0,311	1,644	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	364	24	8 736	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	11				Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08	
151	1	25	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	47	0,443	1,305	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	364	24	8 736	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	11				Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08	
152	1	25	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	43	0,495	1,461	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	364	24	8 736	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	11				Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08	
153	1	25	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	45	0,528	1,381	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	364	24	8 736	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	11				Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08	
154	1	25	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	49	0,605	1,266	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	364	24	8 736	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	11				Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08	
155	1	25	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	49	0,605	1,266	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	231	24	5 544	n/d	n/d	19	31	28	31	30	31	30	31										Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2021-07-31	4.030-08
156	1	25	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	49	0,605	1,266	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	133	24	3 192	n/d	n/d									31	30	31	30	11				Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2021-08-01	2022-01-31	4.030-08	
157	Linia nr 28 Wieliszew - Zegrze																																	
158	1	28	IRS1/6	Wieliszew - Zegrze	1	-0,026	3,639	Wykonanie robót budowlanych na nieeksploatowanej linii 28 Wieliszew - Zegrze	345	24	8280	brak	Vr		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	11				Linia nieeksploatowana	44197	44627	3.052	
159	Linia nr 29 Tuszcz - Ostrołęka																																	
160	1	29	IZ Siedlce	Gierwaty - Ostrołęka	1	66,660	74,236	Naprawa główna przejazdu km 67,613	2	24	48	Linia jednotorowa	Vr												2					Linia jedotorowa; Przerwa w ruchu pociągów; Regulamin tymczasowy	06.07.2021	07.07.2021		

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK						
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2020/2021													od	do							
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					XII					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
161				Linia nr 30 Łuków - Lublin																															
162	2	30	IRS1/4	Parczew - Brzeźnica	1	52,578	67,400	Wzmocnienie górnej warstwy podtorza i wymiana nawierzchni kolejowej, przebudowa obiektów inżynierskich	230	24	5 520	n/d linia jednotorowa	V - 120 km/h	19	31	28	31	30	31	30	30							Przerwa w ruchu - komunikacja zastępcza	2020-08-31	2021-07-30	3.032				
163	2	30	IRS1/4	Parczew	1,2,3,4	52,578	53,400	Wzmocnienie górnej warstwy podtorza i wymiana nawierzchni kolejowej	230	24	5 520	n/d linia jednotorowa	V - 120 km/h	19	31	28	31	30	31	30	30							Przerwa w ruchu - komunikacja zastępcza	2020-08-31	2021-07-30	3.032				
164				Linia nr 31 Siedlce - Siemianówka																															
165	1	31	IZ Siedlce	Platerów - Siemiatycze	1	44,030	56,702	Remont wiaduktu stalowego w km 50,740	14	24	336	30 km/h / 20 mb	V r													14					Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy	06.07.2021	19.07.2021		
166	1	31	IZ Siedlce	Platerów - Siemiatycze	2	40,030	56,702	Remont wiaduktu stalowego w km 50,740	14	24	336	30 km/h / 20 mb	V r													12	2					Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy	20.07.2021 01.08.2021	31.07.2021 02.08.2021	
167				Linia nr 35 Ostrołęka - Szczytno																															
168	1	35	IRS1/4	Ostrołęka - Grabowo	1	-0,748	7,051	Przebudowa nawierzchni torowej, obiektów, SRK, przejazdów, obiektów obsługi podróżnych.	364	24	8 736	brak	Vr	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	przerwa w ruchu	2019-11-06	2022-06-30	3.051				
169	1	35	IRS1/4	Grabowo - Chorzele	1	7,051	56,755	Przebudowa nawierzchni torowej, obiektów, SRK, przejazdów, obiektów obsługi podróżnych.	364	24	8 736	brak	Vr	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	przerwa w ruchu	2019-11-06	2022-06-30	3.051				
170				Linia nr 38 Białystok - Głomno																															
171	5	38	IRR2/2	Prostki-Elk Towarowy	1	88,008	101,74	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	4	420	brak	Vr													3	30	31	30	11	przerwa w ruchu	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
172	5	38	IRR2/2	Stacja ELK TOWAROWY	101	101,141	103,100	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	103	24	2 472	brak	Vr													1	30	31	30	11	przerwa w ruchu	2021-08-31	2022-10-10	1.144	
173	5	38	IRR2/2	Stacja ELK TOWAROWY	103	101,280	102,190	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	24	2 520	brak	Vr													3	30	31	30	11	pozostałe tory czynne w stacji	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
174	5	38	IRR2/2	Stacja ELK TOWAROWY	105	101,330	102,190	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	24	2 520	brak	Vr													3	30	31	30	11	pozostałe tory czynne w stacji	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
175	5	38	IRR2/2	Stacja ELK TOWAROWY	107	101,357	102,140	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	24	2 520	brak	Vr													3	30	31	30	11	pozostałe tory czynne w stacji	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
176	5	38	IRR2/2	Stacja ELK TOWAROWY	109	101,357	102,140	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	24	2 520	brak	Vr													3	30	31	30	11	pozostałe tory czynne w stacji	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
177	5	38	IRR2/2	Stacja ELK TOWAROWY	111	101,303	102,190	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	24	2 520	brak	Vr													3	30	31	30	11	pozostałe tory czynne w stacji	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
178	5	38	IRR2/2	Stacja ELK TOWAROWY	113	101,178	102,386	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	24	2 520	brak	Vr													3	30	31	30	11	pozostałe tory czynne w stacji	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
179	5	38	IRR2/2	Stacja ELK TOWAROWY	127	101,349	102,247	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	24	2 520	brak	Vr													3	30	31	30	11	pozostałe tory czynne w stacji	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
180	5	38	IRR2/2	Stacja ELK TOWAROWY	129	101,349	102,213	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	24	2 520	brak	Vr													3	30	31	30	11	pozostałe tory czynne w stacji	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
181	5	38	IRR2/2	Stacja ELK TOWAROWY	131	101,340	102,167	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	24	2 520	brak	Vr													3	30	31	30	11	pozostałe tory czynne w stacji	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
182	5	38	IRR2/2	Stacja ELK TOWAROWY	133	101,457	102,131	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	24	2 520	brak	Vr													3	30	31	30	11	pozostałe tory czynne w stacji	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
183	5	38	IRR2/2	Stacja ELK TOWAROWY	135	101,457	102,106	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	24	2 520	brak	Vr													3	30	31	30	11	pozostałe tory czynne w stacji	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
184	5	38	IRR2/2	Stacja ELK TOWAROWY	137	101,448	102,106	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	24	2 520	brak	Vr													3	30	31	30	11	pozostałe tory czynne w stacji	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
185	5	38	IRR2/2	Stacja Elk	17	102,996	103,394	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	24	2 520	brak	Vr													3	30	31	30	11	pozostałe tory czynne w stacji	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
186	5	38	IRR2/2	Stacja Elk	19	103,037	103,394	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	24	2 520	brak	Vr													3	30	31	30	11	pozostałe tory czynne w stacji	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
187	5	38	IRR2/2	Stacja Elk	21	103,111	103,473	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	24	2 520	brak	Vr													3	30	31	30	11	pozostałe tory czynne w stacji	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
188	5	38	IRR2/2	Stacja Elk	23	103,111	103,473	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	24	2 520	brak	Vr													3	30	31	30	11	pozostałe tory czynne w stacji	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
189	5	38	IRR2/2	Stacja Elk	31	102,930	103,238	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	24	2 520	brak	Vr													3	30	31	30	11	pozostałe tory czynne w stacji	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
190	5	38	IRR2/2	Stacja Elk	33	102,951	103,422	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	24	2 520	brak	Vr													3	30	31	30	11	pozostałe tory czynne w stacji	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
191	5	38	IRR2/2	Elk- Stare Juchy	1	103,236	121,863	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	4	420	brak	Vr													3	30	31	30	11	przerwa w ruchu	2021-08-29	2021-12-11	1.144	
192	5	38	IRR2/2	Elk - Giżycko	1	103,862	150,145	Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynierskich, sieci trakcyjnej, srk, telekomunikacji	313	24	7 512	brak	V-rozkt.				27	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2021-02-02	2022-02-04	1.119			
193				Linia nr 41 Elk - Goldap																															
194	5	41	IRR2/2	Elk - Olecko	1	0,00	27,486	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	4	420	brak	V-rozkt.													3	30	31	30	11	przerwa w ruchu	2021-08-29	2021-12-11	1.144	

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK					
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2020/2021													od	do						
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					XII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
195				Linia nr 42 Warszawa Zachodnia - Warszawa Szczęśliwice																														
196	1	42	IRR1/11	szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Główna	610	1,427	3,335	Modernizacja stacji i linii kolejowych	151	24	3624	20	Vr						18	30	31	30	31	11					Regulamin tymczasowy	44269	44419	1.093		
197	1	42	IRR1/11	stacja Warszawa Zachodnia	202, 203, 204	3,719	3,926	Modernizacja stacji i linii kolejowych	151	24	3624	20	Vr						18	30	31	30	31	11					Regulamin tymczasowy	44269	44419	1.093		
198				Linia nr 46 Warszawa Zachodnia - Warszawa Czyste																														
199	1	46	IRR1/11	szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Czyste	2Sz	2,642	4,439	Modernizacja stacji i linii kolejowych	122	24	2928		Vr											20	30	31	30	11	Regulamin tymczasowy	44420	44749	1.093		
200	1	46	IRR1/11	stacja Warszawa Zachodnia	201	3,759	3,926	Modernizacja stacji i linii kolejowych	151	24	3624	20	Vr						18	30	31	30	31	11					Regulamin tymczasowy	44269	44419	1.093		
201				Linia nr 57 Kuźnica Białostocka - Gieniusze (Sz)																														
202	1	57	IRS1/4	granica państwa - Kuźnica Białostocka	1	161,496	163,823	kompleksowa modernizacja wraz z zabudową SRK	191	24	4 584	50 km/h obok miejsca robót	Vr						10	30	31	30	31	31	28				przerwa w ruchu - zamknięcia cykliczne 5/5	2021-03-22	2021-09-28	3.068		
203	1	57	IRS1/4	granica państwa - Kuźnica Białostocka	1	161,496	163,823	roboty budowlane na obiektach inżynierskich	74	24	1 776	50 km/h obok miejsca robót	Vr													2	31	30	11	przerwa w ruchu - zamknięcia cykliczne 5/5	2021-09-29	2022-12-31	3.068	
204	1	57	IRS1/4	Kuźnica Białostocka - Sokółka	1	165,200	179,600	wymiana nawierzchni	282	24	6 768	50 km/h obok miejsca robót	Vr	19	31	28	31	30	31	30	31	31	20						przerwa w ruchu - zamknięcia cykliczne 5/5	2020-07-15	2021-09-20	3.068		
205	1	57	IRS1/4	Kuźnica Białostocka - Sokółka	1	165,200	179,600	roboty budowlane na obiektach inżynierskich	74	24	1 776	50 km/h obok miejsca robót	Vr													2	31	30	11	przerwa w ruchu - zamknięcia cykliczne 5/5	2021-09-29	2022-12-31	3.068	
206	1	57	IRS1/4	Sokółka - Geniusze	1	182,156	188,260	wymiana nawierzchni	262	24	6 288	nie dotyczy	Vr	19	31	28	31	30	31	30	31	31							przerwa w ruchu	2020-06-25	2021-08-31	3.068		
207				Linia nr 61 Kielce - Fosowskie																														
208	2	61	IZ Kielce	Górki Szczukowskie - Rykoszyn	1	14,620	17,430	Roboty przygotowawcze do wzmocnienia górnej warstwy podtorza AHM	8	24	192	nie dotyczy	Vr														6	2		jednotorowy dwukierunkowy	2021-10-25	2021-11-02		
209	2	61	IZ Kielce	Górki Szczukowskie - Rykoszyn	1	14,620	17,430	RM-80 przed Wzmocnieniem górnej warstwy podtorza AHM	11	24	264	nie dotyczy	Vr															11		jednotorowy dwukierunkowy	2021-11-03	2021-11-14		
210	2	61	IZ Kielce	Górki Szczukowskie - Rykoszyn	1	14,620	17,430	Wzmocnienie górnej warstwy podtorza AHM	18	24	432	nie dotyczy	Vr														15	3		jednotorowy dwukierunkowy	2021-11-15	2021-12-03		
211	2	61	IZ Kielce	Górki Szczukowskie - Rykoszyn	1	14,620	17,430	Roboty wykończeniowe po wzmocnieniu górnej warstwy podtorza AHM	9	12	108	nie dotyczy	Vr															9		jednotorowy dwukierunkowy	2021-12-04	2021-12-15		
212	2	61	IZ Kielce	Rykoszyn - Malogoszcz	1	23,100	25,930	Roboty przygotowawcze do wzmocnienia górnej warstwy podtorza AHM	25	24	600	nie dotyczy	Vr											25						jednotorowy dwukierunkowy	2021-07-05	2021-07-29		
213	2	61	IZ Kielce	Rykoszyn - Malogoszcz	1	23,100	25,930	RM-80 przed Wzmocnieniem górnej warstwy podtorza AHM	11	24	264	nie dotyczy	Vr												2	9				jednotorowy dwukierunkowy	2021-07-30	2021-08-09		
214	2	61	IZ Kielce	Rykoszyn - Malogoszcz	1	23,100	25,930	Wzmocnienie górnej warstwy podtorza AHM	15	24	360	nie dotyczy	Vr											15						jednotorowy dwukierunkowy	2021-08-10	2021-08-25		
215	2	61	IZ Kielce	Rykoszyn - Malogoszcz	1	23,100	25,930	Roboty wykończeniowe po wzmocnieniu górnej warstwy podtorza AHM	6	24	144	nie dotyczy	Vr													5	1				jednotorowy dwukierunkowy	2021-08-26	2021-09-01	
216	2	61	IZ Kielce	Malogoszcz - Rykoszyn	2	23,100	25,920	Roboty przygotowawcze do wzmocnienia górnej warstwy podtorza AHM	12	24	288	nie dotyczy	Vr											12						jednotorowy dwukierunkowy	2021-09-02	2021-09-14		
217	2	61	IZ Kielce	Malogoszcz - Rykoszyn	2	23,100	25,920	RM-80 przed Wzmocnieniem górnej warstwy podtorza AHM	8	24	192	nie dotyczy	Vr														8			jednotorowy dwukierunkowy	2021-09-15	2021-09-23		
218	2	61	IZ Kielce	Malogoszcz - Rykoszyn	2	23,100	25,920	Wzmocnienie górnej warstwy podtorza AHM	23	24	552	nie dotyczy	Vr													15	8				jednotorowy dwukierunkowy	2021-09-24	2021-10-08	
219	2	61	IZ Kielce	Malogoszcz - Rykoszyn	2	23,100	25,920	Roboty wykończeniowe po wzmocnieniu górnej warstwy podtorza AHM	13	24	312	nie dotyczy	Vr															13			jednotorowy dwukierunkowy	2021-10-09	2021-10-22	
220	2	61	IZ Kielce	Malogoszcz - Ludynia	1	31,030	31,130	Przebudowa obiektów inżynierskich	114	24	2 736	30	Vr						19	31	30	31	3							Jednotorowy dwukierunkowy	2021-04-12	2021-08-03		
221	2	61	IZ Kielce	Ludynia - Malogoszcz	2	31,030	31,130	Przebudowa obiektów inżynierskich	106	24	2 544	30	Vr											28	30	31	17			Jednotorowy dwukierunkowy	2021-08-04	2021-11-17		
222	2	61	IZ Kielce	Malogoszcz - Ludynia	1	31,030	31,130	Przebudowa obiektów inżynierskich	5	6	30	-	Vr														5			Przerwa w ruchu	2021-10-25	2021-10-29		
223				Linia nr 70 Włoszczowice - Chmielów																														
224	2	70	IZ Kielce	Włoszczowice - Chmielnik - Staszów	Szlak	12,800	48,000	Naprawa toru Nr 1 różne lokalizacje , NBO , napawa przejazdów i wymiana rozjazdu na P.odg. Rytwiany	36	24	864	-	Vr															17	19		Przerwa w ruchu	2021-10-15	2021-11-19	
225	2	70	IZ Kielce	Rytwiany - Strzegomek - Chmielów	Szlak	51,600	82,000	Naprawa toru Nr 1 różne lokalizacje , NBO , napawa przejazdów i wymiana rozjazdu na P.odg. Rytwiany	15	24	360	-	Vr											15						Przerwa w ruchu	2021-07-05	2021-07-20		

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć														Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK		
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2020/2021															od	do			
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
258	3	93	IRR3/4	stacja Chrzanów	4	4,584	6,246	Wymiana nawierzchni torowej, sieci trakcyjnej, wzmocnienie podtorza, przebudowa obiektów inżynierskich, prace srk	299	24	7 176	50 [km 4,584 + 6,246]	rozkładowa	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	7			tory czynne w stacji	2020-09-30	2021-10-07	1.091			
259	3	93	IRR3/4	stacja Chrzanów	6, 8, 6a	4,584	6,246	Naprawa nawierzchni torowej	299	24	7 176	50 [km 4,584 + 6,246]	rozkładowa	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	7			tory czynne w stacji	2020-09-30	2021-10-07	1.091			
260	3	93	IRR3/4	stacja Chrzanów	2	4,970	5,966	Wymiana nawierzchni torowej, sieci trakcyjnej, przebudowa podtorza, przebudowa obiektów inżynierskich, prace srk	116	24	2 784	50 [km 4,970 + 5,966]	rozkładowa							17	31	31	30	7			tory czynne w stacji	2021-06-14	2021-10-07	1.091			
261	3	93	IRR3/4	stacja Chrzanów	1	5,000	5,966	Domknięcia technologiczne w porze dziennej	116	6	696	50 [km 5,000 + 5,966]	rozkładowa							17	31	31	30	7			przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2021-06-14	2021-10-07	1.091			
262	3	93	IRR3/4	stacja Chrzanów	1	5,100	6,050	Zabudowa rozjazdu 25, roboty branża sieć trakcyjna i srk	14	24	336	50 [km 5,100 + 6,050]	rozkładowa											14			tory czynne w stacji	2021-10-08	2021-10-21	1.091			
263	3	93	IRR3/4	stacja Chrzanów	2	5,100	6,050	Domknięcia technologiczne w porze dziennej	14	6	84	50 [km 5,100 + 6,050]	rozkładowa											14			przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2021-10-08	2021-10-21	1.091			
264	3	93	IRR3/4	Chrzanów - Libiąż	1	5,930	9,650	Domknięcia technologiczne w porze dziennej	97	6	582	-	rozkładowa							17	31	31	18				przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2021-06-14	2021-09-18	1.091			
265	3	93	IRR3/4	Chrzanów - Libiąż	2	5,930	9,650	Modernizacja	97	24	2 328	50 [km 5,930 + 9,650]	rozkładowa							17	31	31	18				jednotorowy, dwukierunkowy	2021-06-14	2021-09-18	1.091			
266	3	93	IRR3/4	Chrzanów - Libiąż	1	6,050	9,650	Zabudowa rozjazdu nr 25 i 27 w stacji Chrzanów, roboty branża sieć trakcyjna i srk	14	24	336	-	rozkładowa											14			jednotorowy, dwukierunkowy	2021-10-08	2021-10-21	1.091			
267	3	93	IRR3/4	Chrzanów - Libiąż	2	6,050	9,650	Domknięcia technologiczne w porze dziennej	14	6	84	-	rozkładowa											14			przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2021-10-08	2021-10-21	1.091			
268	3	93	IRR3/4	stacja Oświęcim	1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 5b, 9b,	24,053	27,861	modernizacja	241	24	5 784	30 [km 24,053 + 27,861]	rozkładowa					16	31	30	31	31	30	31	30	11			tory czynne w stacji	2021-04-15	2022-03-31	1.091	
269	3	93	IRR3/4	stacja Oświęcim	101, 103, 105, 107, 109	24,053	27,861	modernizacja	298	24	7 152	30 [km 24,053 + 27,861]	rozkładowa			12	31	30	31	30	31	31	30	31	30	11			tory czynne w stacji	2021-02-17	2022-03-31	1.091	
270	3	93	IRR3/4	stacja Oświęcim	102	24,053	27,861	domknięcia technologiczne	298	5	1 490	30 [km 24,053 + 27,861]	rozkładowa			12	31	30	31	30	31	31	30	31	30	11			tory czynne w stacji	2021-02-17	2022-03-31	1.091	
271	3	93	IRR3/4	Oświęcim - Brzeszcze Kopalnia	1	27,861	31,505	modernizacja	298	24	7 152	30 [km 27,861 + 31,505]	rozkładowa			12	31	30	31	30	31	31	30	31	30	11			jednotorowy, dwukierunkowy	2021-02-17	2022-03-31	1.091	
272	3	93	IRR3/4	Oświęcim - Brzeszcze Kopalnia	2	27,861	31,505	domknięcia technologiczne	298	5	1 490	-	rozkładowa			12	31	30	31	30	31	31	30	31	30	11			przerwa w ruchu	2021-02-17	2022-03-31	1.091	
273	3	93	IRR3/4	stacja Brzeszcze Kopalnia	1, 3	31,505	33,363	domknięcia technologiczne	255	5	1 275	-	rozkładowa					30	31	30	31	31	30	31	30	11			przerwa w ruchu	2021-04-01	2021-12-17	1.091	
274	3	93	IRR3/4	stacja Brzeszcze Kopalnia	2	31,505	33,363	modernizacja	255	24	6 120	30 [km 31,505 + 33,363]	rozkładowa					30	31	30	31	31	30	31	30	11			tory czynne w stacji	2021-04-01	2021-12-17	1.091	
275	3	93	IRR3/4	Brzeszcze Kopalnia - Brzeszcze Jawiszowice	1	33,363	34,329	domknięcia technologiczne	255	5	1 275	-	rozkładowa					30	31	30	31	31	30	31	30	11			przerwa w ruchu	2021-04-01	2021-12-17	1.091	
276	3	93	IRR3/4	Brzeszcze Kopalnia - Brzeszcze Jawiszowice	2	33,363	34,329	modernizacja	255	24	6 120	30 [km 33,363 + 34,329]	rozkładowa					30	31	30	31	31	30	31	30	11			jednotorowy, dwukierunkowy	2021-04-01	2021-12-17	1.091	
277	3	93	IRR3/4	stacja Brzeszcze Jawiszowice	1, 3	34,329	35,958	domknięcia technologiczne	255	5	1 275	-	rozkładowa					30	31	30	31	31	30	31	30	11			przerwa w ruchu	2021-04-01	2021-12-17	1.091	
278	3	93	IRR3/4	stacja Brzeszcze Jawiszowice	2	34,329	35,958	modernizacja	255	24	6 120	30 [km 34,329 + 35,958]	rozkładowa					30	31	30	31	31	30	31	30	11			tory czynne w stacji	2021-04-01	2021-12-17	1.091	
279	3	93	IRR3/4	Brzeszcze Jawiszowice - Czechowice-Dziedzice	1	35,958	44,950	domknięcia technologiczne	255	5	1 275	-	rozkładowa					30	31	30	31	31	30	31	30	11			przerwa w ruchu	2021-04-01	2021-12-17	1.091	
280	3	93	IRR3/4	Brzeszcze Jawiszowice - Czechowice-Dziedzice	2	35,958	44,950	modernizacja	255	24	6 120	30 [km 35,958 + 44,950]	rozkładowa					30	31	30	31	31	30	31	30	11			jednotorowy, dwukierunkowy	2021-04-01	2021-12-17	1.091	
281				Linia nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim																													
282	3	94	IRR3/3	Kraków Płaszów - Kraków Bonarka	1	0	3,128	przebudowa zachodniej głowicy Kraków Płaszów	274	24	6 576	-	rozkładowa				19	30	31	30	31	31	30	31	30	11			przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2021-03-13	2022-05-31	1.094	
283	3	94	IRR3/3	Kraków Bonarka	1,2,3,5,7,9,11,13	2,728	3,560	Budowa torów i rozjazdów w st. Kraków bonarka sieci trakcyjnej	185	24	4 440	40 km/h - obok miejsca wykonywanych robót, 500m	Prędkość rozkładowa	19	31	28	31	30	31	15									po torach 6,8	2020-11-16	2021-06-15	4.027-05	
284	3	94	IRR3/3	Kraków Bonarka	6,8	2,728	3,560	Przerwa technologiczna	185	6	1 110	0	Prędkość rozkładowa	19	31	28	31	30	31	15									przerwa w ruchu	2020-11-16	2021-06-15	4.027-05	
285	3	94	IRR3/3	Kraków Bonarka - Kraków Opatkowice	1	3,800	9,000	Budowa torów i rozjazdów w st. Kraków bonarka sieci trakcyjnej	185	24	4 440	40 km/h - obok miejsca wykonywanych robót, 500m	Prędkość rozkładowa	19	31	28	31	30	31	15									po torze szlakowym nr 2	2020-11-16	2021-06-15	4.027-05	
286	3	94	IRR3/3	Kraków Bonarka - Kraków Opatkowice	2	3,800	9,000	Przerwa technologiczna	185	6	1 110	0	Prędkość rozkładowa	19	31	28	31	30	31	15									przerwa w ruchu	2020-11-16	2021-06-15	4.027-05	
287	3	94	IRR3/3	Brzeźnica - Spytkowice	1	30,800	40,708	przerwa technologiczna	181	6	1 086	0	Vr							17	31	31	30	31	30	11			przerwa w ruchu	2021-06-14	2021-12-11	4.027-05	
288	3	94	IRR3/3	Brzeźnica - Spytkowice	2	30,800	40,708	przebudowa konstr. Sieci trakt. 10km, rewitalizacja obiektów inż. 19 szt., przebudowa peronów 3szt.,	181	24	4 344	50 (w miejscu wykonywanych robót: 3x200m dla peronów, 1x1000m postępowo dla sieci, 3x20m dla obiektów)	Vr								17	31	31	30	31	30	11			jednotorowy dwukierunkowy po torze 1	2021-06-14	2021-12-11	4.027-05
289	3	94	IRR3/3	Brzeźnica - Spytkowice	1	39,100	39,300	przerwa technologiczna	38	6	228	0	Vr												27	11			przerwa w ruchu	2021-11-04	2022-05-03	4.027-05	

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK							
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2020/2021													od	do								
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					XII						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
328				Linia nr 105 Muszyna - Krynica																																
329	3	105	IZ Nowy Sącz	Muszyna - Krynica-Zdrój	1	1.000	10.537	wymiana izolatorów	10	8	80	0	Rozkładowa														4	6		przerwa w ruchu, zastępcza komunikacja	2021-09-27	2021-10-08				
330				Linia nr 109 Kraków Bieżanów - Wieliczka Rynek Kopalnia																																
331	3	109	IRR3/3	stacja Kraków Bieżanów	101	0	200	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	175	24	4 200	0	rozkładowa				18	30	31	30	31	31	4							po torach czynnych	2021-03-14	2021-09-04	1.094			
332	3	109	IRR3/3	stacja Kraków Bieżanów	103	0	200	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	175	5	875	0	rozkładowa				18	30	31	30	31	31	4							przerwa w ruchu	2021-03-14	2021-09-04	1.094			
333				Linia nr 117 Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko Biała																																
334	3	117	IRR3/2	Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Wadowice	1	0,600	16,834	przebudowa sieci trakcyjnej w torach bocznych stacji Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona	62	24	1 488	0	rozkładowa															21	30	11	przerwa w ruchu; komunikacja zastępcza	2021-10-11	2021-12-11	1.136		
335				Linia nr 131 Chorzów Batory - Tczew																																
336	5	131	IRSK2/1/1	Terespol Pomorski – Laskowice Pomorskie	1	417,800	418,210	wzmocnienie nasypu kolejowego z wymianą konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej wraz z ich posadowieniem od km 417,900 do km 418,110 w torach 1 i 2 na szlaku Terespol Pomorski – Laskowice Pomorskie	220	24	5 280	20	140																			jednotorowy-dwukierunkowy	2021-04-07	2021-11-12	4.027-07	
337	5	131	IRSK2/1/1	Terespol Pomorski – Laskowice Pomorskie	2	417,800	418,210	wzmocnienie nasypu kolejowego z wymianą konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej wraz z ich posadowieniem od km 417,900 do km 418,110 w torach 1 i 2 na szlaku Terespol Pomorski – Laskowice Pomorskie	220	4	880	n/d	vr																			przerwa w ruchu	2021-04-07	2021-11-12	4.027-07	
338	4	131	IRR4/5	stacja Herby Nowe	1, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23	69,05	70,65	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	231	24	5 544	40 km/h	100 km/h	19	31	28	31	30	31	30	31												ruch torami czynnymi	2020-10-01	2021-07-31	1.095
339	4	131	IRR4/5	szlak Herby Nowe - Wręczyca	1	70,65	78,9	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	231	24	5 544	50 km/h	100 km/h	19	31	28	31	30	31	30	31												ruch jednotorowy dwukierunkowy	2020-10-01	2021-07-31	1.095
340	4	131	IRR4/5	szlak Herby Nowe - Wręczyca	2	70,75	78,95	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	133	24	3 192	50 km/h	100 km/h									31	30	31	30	11						ruch jednotorowy dwukierunkowy	2021-08-01	2022-02-28	1.095	
341	4	131	IRR4/5	stacja Herby Nowe	2	68,9	70,75	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	133	24	3 192	40 km/h	100 km/h									31	30	31	30	11						ruch torami czynnymi	2021-08-01	2022-02-28	1.095	
342	4	131	IRR4/5	stacja Wręczyca	1	78,9	80,05	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	231	24	5 544	40 km/h	100 km/h	19	31	28	31	30	31	30	31												ruch torami czynnymi	2020-10-01	2021-07-31	1.095
343	4	131	IRR4/5	stacja Wręczyca	2	78,95	80,1	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	17	24	408	40 km/h	100 km/h													6	11					ruch torami czynnymi	2021-11-25	2022-04-08	1.095	
344	4	131	IRR4/5	szlak Kłobuck - Miedźno	1	90,3	100,85	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	133	24	3 192	50 km/h	100 km/h									31	30	31	30	11						ruch jednotorowy dwukierunkowy	2021-08-01	2022-02-28	1.095	
345	4	131	IRR4/5	stacja Miedźno	1	100,85	101,9	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	231	24	5 544	40 km/h	100 km/h	19	31	28	31	30	31	30	31												ruch torami czynnymi	2020-10-01	2021-07-31	1.095
346	4	131	IRR4/5	szlak Działoszyn - Chorzew Siemkowice	1	113,6	123,55	dowóz materiałów po torze czynnym	191	4	764	50 km/h	100 km/h									22	31	30	31	31	30	16				przerwa w ruchu	2021-04-09	2021-10-16	1.095	
347	4	131	IRR4/5	szlak Działoszyn - Chorzew Siemkowice	2	113,5	123,45	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	191	24	4 584	50 km/h	100 km/h									22	31	30	31	31	30	16				ruch jednotorowy dwukierunkowy	2021-04-09	2021-10-16	1.095	
348	4	131	IRR4/5	stacja Chorzew Siemkowice	2	123,45	124,95	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	191	24	4 584	50 km/h	100 km/h									22	31	30	31	31	30	16				ruch torami czynnymi	2021-04-09	2021-10-16	1.095	
349	4	131	IRR4/5	szlak Chorzew Siemkowice - Rusiec Łódzki	1	124,95	135,53	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	57	24	1 368	50 km/h	100 km/h													16	30	11				ruch jednotorowy dwukierunkowy	2021-10-16	2022-04-24	1.095	
350	4	131	IRR4/5	szlak Rusiec Łódzki - Chociw Łaski	2	136,465	146,560	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	212	24	5 088	50 km/h	100 km/h									16	31	30	31	31	30	31	12			ruch jednotorowy dwukierunkowy	2021-04-15	2021-11-12	1.095	
351	4	131	IRR4/5	stacja Rusiec Łódzki	1	135,53	136,7	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	57	24	1 368	50 km/h	100 km/h													16	30	11				ruch torami czynnymi	2021-10-16	2022-04-24	1.095	
352	4	131	IRR4/5	stacja Chociw Łaski	2,4,6,8,16	145,600	146,850	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	212	24	5 088	40 km/h	100 km/h									16	31	30	31	31	30	31	12			ruch torami czynnymi	2021-04-15	2021-11-12	1.095	

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć														Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projektuj KPK
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2020/2021															od	do	
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
353	4	131	IRR4/5	szlak Chociw Łaski - Kozuby	2	146,560	157,112	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	241	24	5 784	50 km/h	100 km/h					16	31	30	31	31	30	31	30	11	ruch jednotorowy dwukierunkowy	2021-04-15	2022-06-14	1.095	
354	4	131	IRR4/5	Boronów - Kalina	1, 2	59,678	67,099	domknięcie technologiczne w porze dziennej	364	4	1 456	-	vr				31	30	31	31	31	30	23			wstrzymanie ruchu	2021-03-01	2021-10-23	1.095		
355	4	131	IRR4/5	Kalina - Herby Nowe	1,2	67,099	68,648	dowóz materiałów po torze czynnym	231	4	924	50 km/h	100 km/h	19	31	28	31	30	31	30	31						przerwa w ruchu	2020-10-01	2021-07-31	1.095	
356	4	131	IRR4/5	Herby Nowe	1,2	67,099	69,439	domknięcie technologiczne w porze dziennej	364	4	1 456	-	vr	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	11	wstrzymanie ruchu	2020-12-13	2021-12-11	1.095	
357	4	131	IRR4/5	Herby Nowe - Wręczyca	1, 2	69,439	79,184	domknięcie technologiczne w porze dziennej	364	4	1 456	-	vr	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	11	wstrzymanie ruchu	2020-10-01	2022-02-28	1.095	
358	4	131	IRR4/5	Kłobuck - Miedźno	1,2	90,300	100,850	dowóz materiałów po torze czynnym	133	4	532	50 km/h	100 km/h									31	30	31	30	11	przerwa w ruchu	2021-08-01	2022-02-28	1.095	
359	4	131	IRR4/5	Miedźno - Działoszyn	1,2	102,200	112,046	dowóz materiałów po torze czynnym	231	4	924	50 km/h	100 km/h	19	31	28	31	30	31	30	31						przerwa w ruchu	2020-10-01	2021-07-31	1.095	
360	4	131	IRR4/5	Działoszyn - Chorzew Siemkowice	1, 2	113,249	124,172	domknięcie technologiczne w porze dziennej	191	4	764	50 km/h	100 km/h					22	31	30	31	31	30	16		przerwa w ruchu	2021-04-09	2021-10-16	1.095		
361	4	131	IRR4/5	Chorzew Siemkowice - Rusiec Łódzki	1, 2	127,172	136,465	domknięcie technologiczne w porze dziennej	57	4	228	50 km/h	100 km/h										16	30	11	przerwa w ruchu	2021-10-16	2022-04-24	1.095		
362	4	131	IRR4/5	Rusiec Łódzki - Chociw Łaski	1, 2	136,465	146,56	domknięcie technologiczne w porze dziennej	212	4	848	50 km/h	100 km/h					16	31	30	31	31	30	31	12		przerwa w ruchu	2021-04-15	2021-11-12	1.095	
363	4	131	IRR4/5	Chociw Łaski - Kozuby	1, 2	146,56	157,112	domknięcie technologiczne w porze dziennej	241	4	964	50 km/h	100 km/h					16	31	30	31	31	30	31	30	11	przerwa w ruchu	2021-04-15	2022-06-14	1.095	
364	4	131	IRR4/5	Kozuby - Zduńska Wola Karsznice	1, 2	146,56	157,112	domknięcie technologiczne w porze dziennej	27	4	108	50 km/h	100 km/h											16	11	przerwa w ruchu	2021-11-15	2022-06-14	1.095		
365	5	131	IRR4/5	stacja Zduńska Wola Karsznice Faza I	2	167,593	168,083	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	201	24	4 824	50 km/h	100 km/h					13	31	30	31	31	30	31	4		ruch torami czynnymi	2021-04-18	2021-11-04	1.095	
366				Linia nr 132 Bytom - Wrocław Główny																											
367	6	132	IRR4/2	Opole Groszowice - Opole Główne	1, 2	95,769	99,322	domknięcie toru	84	4	336	nd	Vr														przerwa	13.06.2021	2021-09-04	1.084	
368	6	132	IRR4/2	Opole Groszowice	1, 2	99,322	99,322	modernizacja toru	58	4	232	nd	Vr														przerwa	13.06.2021	2021-08-09	1.084	
369				Linia nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny																											
370	3	133	IRR3/1	Krzeszowice - Zabierzów	1	45,1	57,52	Budowa przejścia pod torami linii	8	24	192	50 km/h w miejscu wykonywania robót około km 50,900 na długości około 300 m	V rozkładowa														Jednotorowo dwukierunkowo	2021-09-10	2021-09-17	1.075	
371	3	133	IRR3/1	Krzeszowice - Zabierzów	2	45,1	57,52	Domknięcia technologiczne	8	4	32	-	V rozkładowa														Przerwa w ruchu	2021-09-10	2021-09-17	1.075	
372				Linia nr 136 Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice																											
373	4	136	IRR4/2	Kędzierzyn Koźle - Kłodnica	2	0,25	2,4	modernizacja toru	200	24	4 800	60	Vr	19	31	28	31	30	31	30							jednotorowy, dwukierunkowy	2020-12-13	2021-06-30	1.084	
374	4	136	IRR4/2	Kłodnica - Raszowa	2	2,4	6,3	modernizacja toru	283	24	6 792	60	Vr	19	31	28	31	30	31	30	31	31	21			jednotorowy, dwukierunkowo po torze nr 1	2020-12-13	2021-09-21	1.084		
375				Linia nr 138 Oświęcim - Katowice																											
376	3	138	IRR3/4	stacja Oświęcim	1L	0,0	1,450	modernizacja	132	24	3 168	30 [km 0,000 + 1,450]	rozkładowa														jednotorowy, dwukierunkowy	2021-08-02	2022-01-17	1.091	
377	3	138	IRR3/4	stacja Oświęcim	2L	0,0	1,450	domknięcia technologiczne	132	5	660	30 [km 0,000 + 1,450]	rozkładowa														przerwa w ruchu	2021-08-02	2022-01-17	1.091	
378				Linia nr 139 Katowice - Zwardoń																											
379	4	139	IRR4/4	Pszczyna - Most Wisła	1	36,600	42,230	modernizacja	309	24	7 416	50	160	18	31	28	31	30	31	30	31	31	30	18			jednotorowy, dwukierunkowy	2020-12-14	2021-10-18	1.152	
380	4	139	IRR4/4	Pszczyna - Most Wisła	2	36,600	42,230	domknięcia technologiczne	309	4	1 236	nd	160	18	31	28	31	30	31	30	31	31	30	18			przerwa w ruchu	2020-12-14	2021-10-18	1.152	
381	4	139	IRR4/4	Pszczyna - Most Wisła	1	36,620	41+800	domknięcia technologiczne	54	4	216	nd	160											13	30	11	przerwa w ruchu	2021-10-19	2022-06-21	1.152	
382	4	139	IRR4/4	Pszczyna - Most Wisła	2	36,9690	40,500	modernizacja	72	24	1 728	60	160											31	30	11	jednotorowo-dwukierunkowo	2021-10-01	2022-04-02	1.154	
383	4	139	IRR4/4	podg Most Wisła - Czechowice Dziedzice	1,2	42,100	45,000	modernizacja	58	24	1 392	nd	160											17	30	11	przerwa w ruchu	2021-10-15	2022-06-05	1.152	
384	4	139	IRR4/4	Czechowice Dziedzice - Czechowice Dziedzice Południowe	1	45,400	48,300	domknięcia technologiczne	54	4	216	nd	80											13	30	11	przerwa w ruchu	2021-10-19	2022-06-21	1.152	
385	4	139	IRR4/4	Czechowice Dziedzice - Czechowice Dziedzice Południowe	2	45,400	48,300	modernizacja	54	24	1 296	50	80											13	30	11	jednotorowy, dwukierunkowy	2021-10-19	2022-06-21	1.152	
386				Linia nr 147 Zabrze Biskupice - Gliwice																											
387	4	147	IRR4/1	Zabrze Biskupice - Maciejów Płn.	1,2	0,816	7,9	prace wykończeniowe	91	5	455	50	50														przerwa w ruchu	2021-05-02	2021-07-31	1.092	
388				Linia nr 150 Most Wisła - Chybie																											
389	4	150	IRR4/4	Most Wisła - Ochodza	1,2	0,000	2,434	modernizacja	309	24	7 416	nd	160	18	31	28	31	30	31	30	31	31	30	18			przerwa w ruchu	2020-12-14	2021-10-18	1.152	

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK								
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2020/2021													od	do									
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					XII							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
390	4	150	IRR4/4	podg Most Wisła - Zabrzęd Czarnolesie	1	0,000	4,800	modernizacja	309	24	7416	nd	160	15	31	28	31	30	31	30	31	31	30	21			przerwa w ruchu	2020-12-17	2021-10-21	1.152							
391																																					
Linia nr 161 Katowice Szopienice północne - Chorzów Stary																																					
392	4	161	IRR4/1	Katowice Szopienice Płn. - Katowice Dąbrowka Mała	1	0,000	2,000	kompleksowa wymiana nawierzchni w stacji. KSz Płn.	25	4	100	50	80													14	11	wstrzymanie ruchu na linii	2021-11-17	2022-02-28	1.092						
393																																					
Linia nr 180 Dorota - Mysłowice Brzezinka																																					
394	4	180	IRR4/1	p.odg. Dorota-Sosnowiec Jęzor	1	0,050	8,000	kompleksowa wymiana toru wraz z siecią trakcyjną	93	24	2232	nie dotyczy	50													14	31	31	17			wstrzymanie ruchu	2021-06-17	2021-09-17	1.092		
395	4	180	IRR4/1	st. Mysłowice Brzezinka	3	14,700	15,600	prace przygotowawcze i rozład/załad. Materiałów	93	8	744	nie dotyczy	50														14	31	31	17			wstrzymanie ruchu (w obrębie stacji ruch po sąsiednim torze)	2021-06-17	2021-09-17	1.092	
396	4	180	IRR4/1	st. Mysłowice Brzezinka	5,7	14,700	15,600	prace przygotowawcze i rozład/załad. Materiałów	85	24	2040	nie dotyczy	50															13	31	30	11			wstrzymanie ruchu (w obrębie stacji ruch po sąsiednim torze)	2021-09-18	2021-12-18	1.092
397	4	180	IRR4/1	Sosnowiec Jęzor- Mysłowice Brzezinka	1	8,000	15,600	kompleksowa wymiana toru wraz z siecią trakcyjną	85	24	2040	nie dotyczy	50															13	31	30	11			wstrzymanie ruchu	2021-09-18	2021-12-18	1.092
398																																					
Linia nr 190 Bielsko Biała Główna - Cieszyn																																					
399	4	190	IRS4/1	Skoczów - Golezów	1	21,506	29,100	Rewitalizacja infrastruktury kolejowej	258	24	6192	n/d	Vr					31	30	31	30	31	31	30	31	13						Przerwa w ruchu - komunikacja zastępcza	2021-03-01	2021-11-13	3.079		
400	4	190	IRS4/1	ST Golezów	1,2,3,4,5,6,7	27,905	28,780	Rewitalizacja infrastruktury kolejowej	258	24	6192	n/d	Vr					31	30	31	30	31	31	30	31	13						Przerwa w ruchu - komunikacja zastępcza	2021-03-01	2021-11-13	3.079		
401	4	190	IRS4/1	Golezów - Cieszyn	1	29,100	38,962	Rewitalizacja infrastruktury kolejowej	336	24	8064	n/d	Vr	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	13							Przerwa w ruchu - komunikacja zastępcza	2020-03-02	2021-11-13	3.079		
402																																					
Linia nr 191 Golezów - Wisła Głębce																																					
403	4	191	IRS4/1	Golezów - Wisła Głębce	1	-0,550	20,048	Rewitalizacja infrastruktury kolejowej	258	24	6192	n/d	Vr					31	30	31	30	31	31	30	31	13						Przerwa w ruchu - komunikacja zastępcza	2021-03-01	2021-11-13	3.079		
404																																					
Linia nr 201 Nowa Wieś Wielka - Gdynia Port																																					
405	5	201	IRR2/1	Gdynia Port P14 - P15 tory przedportowe	131,132,133,134,135,136			Modernizacja nawierzchni, urz. Srk	334	24	8 016	nd	40			20	28	31	30	31	30	31	31	30	31	11						po torach czynnych w danej grupie	2021-01-12	2021-12-23	1.062		
406	5	201	IRR2/1	Gdynia Port P16 - P17 tory przedportowe	161,162			Modernizacja nawierzchni, urz. Srk	334	24	8 016	nd	40			20	28	31	30	31	30	31	31	30	31	11						po torach czynnych w danej grupie	2021-01-12	2021-12-23	1.062		
407	5	201	IRR2/1	Gdynia Port P17 - GPC tory przedportowe	122			Modernizacja nawierzchni, urz. Srk	8	24	192	nd	40																				po torach czynnych w danej grupie	2021-07-13	2021-07-20	1.062	
408	5	201	IRR2/1	Gdynia Port P17 - GPC tory przedportowe	122,123			Modernizacja nawierzchni, urz. Srk	22	24	528	nd	40																				po torach czynnych w danej grupie	2021-06-22	2021-07-13	1.062	
409	2	25	IRR3/6	Stacja Kunów	2,4,6,8	181,498	183,100	Wymiana nawierzchni, rozjazdów, 1, 8, 9, 17, 17 i 18 przejazdu kolejowo drogowego, peronów, obiektów inż.. Prace sieciowe SRK i teletechniczne	108	24	2 592	40 km/h - 181+680 - 182+872	V rozkładowa																			Tory czynne w stacji	2021-03-19	2021-07-04	2.004		
410	5	201	IRR2/1	Gdynia Port P17 - P16 tory przedportowe	163,164,165,166			Modernizacja nawierzchni, urz. Srk	162	24	3 888	nd	40			20	28	31	30	31	22											po torach czynnych w danej grupie	2021-01-12	2021-06-22	1.062		
411	5	201	IRR2/1	Gdynia Port GPA - GPB	65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,80	206,200	207,150	Modernizacja nawierzchni, sieci trakcyjnej, urządzeń srk	334	24	8 016	nd	40			20	28	31	30	31	30	31	31	30	31	11						po torach czynnych w danej grupie	2021-01-12	2021-12-23	1.062		
412	5	201	IRR2/1	Gdynia Port GPA - GPB - GPC	65,66	206,200	207,700	Modernizacja nawierzchni, sieci trakcyjnej, urządzeń srk	162	24	3 888	nd	40			20	28	31	30	31	22											po torach czynnych w danej grupie	2021-01-12	2021-06-22	1.062		
413	5	201	IRR2/1	Gdynia Port GPB - GPC	154,155,156,157,158,159	207,300	207,500	Modernizacja nawierzchni, sieci trakcyjnej, urządzeń srk	334	24	8 016	nd	40			20	28	31	30	31	30	31	31	30	31	11						po torach czynnych w danej grupie	2021-01-12	2021-12-23	1.062		
414	5	201	IRR2/1	Gdynia Port GPW - GPC tor na wiadukcie kolejowym	39	207,300	207,7	Modernizacja nawierzchni, sieci trakcyjnej, urządzeń srk	162	24	3 888	nd	40			20	28	31	30	31	22												po torach czynnych w danej grupie	2021-01-12	2021-06-22	1.062	
415	5	201	IRR2/1	Gdynia Port GPE - Gdynia Port GPF	103,104,105,106,107	209,500	210,350	Modernizacja nawierzchni, sieci trakcyjnej, urządzeń srk	334	24	8 016	nd	40			20	28	31	30	31	30	31	31	30	31	11						przez st. Rumia lub GO-GPA	2021-01-12	2021-12-23	1.062		
416																																					
Linia nr 203 Tczew - Kostrzyn																																					
417	8	273	IZ Zielona Góra	Kustrin - Kostrzyn tor nr 2	2	340,25	340,35	wymiana rozjazdów486; 487	30	24	720	brak	brak																			Jednotorowy dwukierunkowy	2021-10-01	2021-10-30			
418																																					
Linia 207 Toruń Wschodni - Malbork																																					
419	5	207	IREK2/0/7	Toruń Wschodni - Chelmża	1	0,206	18,897	przebudowa	250	24	6 000	-	Vr																			komunikacja zastępcza	2021-04-06	2021-12-11	3.026		
420																																					
Linia nr 221 Gutkowo - Braniewo																																					
421	5	221	IZ Olsztyn	Dobre Miasto - Ormeta	1	23,75	44,35	Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynierskich, srk, telekomunikacji	364	24	8 736		V-rozkl.	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	11						Przerwa w ruchu	2020-12-11	2021-12-31	4.022			
422																																					
Linia nr 223 Czerwonka - Elk																																					
423	5	223	IRR2/2	Elk- Orzysz	1	121,27	86,032	Wielobranżowe roboty modernizacyjne	105	4	420																					przerwa w ruchu	2021-08-29	2021-12-11	1.144		
424																																					
Linia nr 226 Pruszcz Gdański - Gdańsk Port Północny																																					
425	5	226	IRR2/1	Stacja Gdańsk Port Północny	20,22,24,26,28,32,34,36,38,40,42	13,300	14,700	modernizacja nawierzchni, sieci trakcyjnej, urządzeń srk	261	24	6 264	40	60	19	31	28	31	30	31	30	31	30										po torach czynnych stacji	2020-12-13	2021-08-30	1.064		

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK						
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2020/2021													od	do							
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					XII					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
426				Linia nr 228 Rumia - Gdynia Port Oksywie																															
427	5	228	IRR2/1	Gdynia Port GPO-GPF - Rumia	101,1	5,300	6,584	Modernizacja nawierzchni, sieci trakcyjnej, urządzeń srk	162	24	3 888	nd	40		20	28	31	30	31	22								po torach czynnych w danej grupie	2021-01-12	2021-06-22	1.062				
428				Linia 272 Kluczbork - Poznań Główny																															
429	7	272	IRS5/3	st. Poznań Starołęka oraz szlak st. Krzesiny - st. Poznań Starołęka - st. Poznań Główny	2	192,800	199,800	remont	140	24	3 360	50 km/h	Rozkładowa					12	31	30	31	31	5				Określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-04-19	2021-09-05	1.117					
430	7	272	IZ Ostrów Wlkp.	Pleszew	4	113,852	114,801	Naprawa toru (ciągła wymiana szyn, podkładów i podsypki)	21	24	504	60	Rozkładowa											9	12		Torami sąsiednimi	23.08.2021	12.09.2021						
431	7	272	IZ Ostrów Wlkp.	Przygodzice - Ostrów Wielkopolski	2	79,000	81,852	Naprawa podtorza kombajnem podtorzowym AHM800	12	24	288	60	60										6	6			Torem sąsiednim	26.07.2021	06.08.2021						
432				Linia nr 273 Wrocław Główny - Głogów - Szczecin																															
433	6	273	IREK5/0/1	Wróblin Głogowski	1	108,249	108,249	wymiana nawierzchni, przebudowa peronów, odnowienie przepustów i mostu, prace elektroenergetyczne, prace srk	239	24	5 736	60	Rozkładowa														18	31	8		tory czynne w stacji	13.06.2021	2021-08-08	4.028-02-02	
434				Linia nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec																															
435	6	274	IZ Wałbrzych	Wałbrzych Główny - podg Boguszów Gorce Wschód	1	80,460	83,600	Modyfikacja toru klasycznego na tor bezстыkowy	18	24	432	40 km/h	rozkładowa														18				Ruch po torze 2 Wałbrzych Główny - podg Boguszów Gorce Wschód - Boguszów Gorce i odwrotnie bez krzyżowania pociągów pasażerskich w podg Boguszów Gorce Wschód i Boguszów Gorce. Wyjazd z Wałbrzycha Głównego na rozkaz pisemny	13.06.2021	30-06-2021		
436	6	274	IZ Wałbrzych	podg Boguszów Gorce Wschód - Wałbrzych Główny	2	80,460	83,600	Modyfikacja toru klasycznego na tor bezстыkowy	30	24	720	40 km/h	rozkładowa														30				Pociągi pasażerskie po torze 1 Boguszów Gorce Zachód - Boguszów Gorce - Boguszów Gorce Wschód - Wałbrzych Główny bez krzyżowania. Pociągi towarowe po torze 1, 4, 6 w stacji Boguszów Gorce i dalej po torze 1 Boguszów Gorce - Wałbrzych Główny.	01-07-2021	30-07-2021		
437	6	274	IZ Wałbrzych	Sędziszów - Boguszów Gorce Zachód	2	91,300	91,813	Wymiana podkładów betonowych	20	24	480	40 km/h	rozkładowa														20				jednotorowy dwukierunkowy Pociągi pasażerskie bez krzyżowania w stacji Sędziszów i Boguszów Gorce Zachód	01-07-2021	20-07-2021		
438				Linia nr 276 Wrocław Główny - Międzyziesie																															
439	6	276	IZ Wałbrzych	Domaszków	2	121,130	122,000	Naprawa główna toru	18	24	432	50	rozkładowa														18				przerwa w ruchu komunikacja zastępcza	13.06.2021	30-06-2021		
440	6	276	IZ Wałbrzych	Bystrzyca Kłodzka Przedmieście - Domaszków	szl	118,340	118,400	naprawa główna toru	6	24	144	0	rozkładowa														6				przerwa w ruchu komunikacja zastępcza	13.06.2021	18-06-2021		
441				Linia 281 Oleśnica - Chojnice																															
442	7	281	IZ Ostrów Wlkp.	Koźmin Wielkopolski - Jarocin	1	84,900	89,000	Naprawa podtorza kombajnem podtorzowym AHM800	18	24	432	-															18				Komunikacja zastępcza	13.09.2021	30.09.2021		
443	7	281	IZ Ostrów Wlkp.	Krotoszyn - Koźmin Wielkopolski	1	75,600	77,000	Naprawa podtorza kombajnem podtorzowym AHM801	8	24	192	-																8				Komunikacja zastępcza	04.10.2021	12.10.2021	
444				Linia nr 283 Jelenia Góra - Ławszowa																															
445	6	283	IZ Wałbrzych	Niwnice - Zebrzydowa	szl.	52,829	52,829	Naprawa mostu kolejowego	49	24	1 176	nie dotyczy	rozkładowa														18	31			przerwa w ruchu brak dojazdu do bocznicy w Nowogrodzcu	13.06.2021	31-07-2021		
446				Linia nr 284 Legnica - Jerzmanice Zdrój																															
447	6	284	IZ Wrocław	Legnica - Jerzmanice Zdrój	szl.	0,455	7,800	Remont toru	68	24	1 632	nd	bez ograniczeń														18	31	19		przerwa w ruchu	13.06.2021	19.08.2021		

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć														Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK																											
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2020/2021															od	do																												
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																												
485	7	352	IRS5/3	st. Poznań Franowo	2	4,500	8,250	remont	55	24	1 320	50 km/h	Rozkładowa																				określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-10-18	2022-01-09	1.117																						
486	7	352	IRS5/3	szlak st. Poznań Franowo - st. Poznań Starołęka	2	8,300	10,400	remont	55	24	1 320	50 km/h	Rozkładowa																				określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-10-18	2022-01-09	1.117																						
487				Linia nr 353 Poznań Wsch. - Skandawa																																																						
488	5	353	IRR2/8	Olsztyn Główny	1	298,893	298,893	Roboty torowe, roboty branży obiektów inżynierskich, srk, telekomunikacji	237	24	5 688	20	V-rozkl.							12	31	30	31	31	30	31	30	11						ruch po sąsiednich torach stacyjnych	2021-04-19	2023-08-07	2.007																					
489				Linia nr 354 Poznań Główny POD - Piła Główna																																																						
490	7	354	IRS5/3	szlak p.odg. Poznań PoD - p.odg. Suchy Las	1	0,000	6,100	remont	28	24	672	50 km/h	Rozkładowa							8	20													Określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-05-24	2021-06-20	1.117																					
491	7	354	IRS5/3	szlak p.odg. Poznań PoD - p.odg. Suchy Las	2	0,000	6,250	remont	14	24	336	50 km/h	Rozkładowa								10	4												Określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-06-21	2021-07-04	1.117																					
492	7	354	IRS5/3	szlak p.odg. Poznań PoD - p.odg. Suchy Las - st. Złotniki	1	4,400	13,400	remont	7	24	168	50 km/h	Rozkładowa															7					Określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-10-20	2021-10-26	1.117																						
493				Linia nr 363 Rokietnica(Międzychód)-Skwierzyna																																																						
494	8	363	IZ Zielona Góra	Wierzno - Skwierzyna	1	71	79	kompleksowa wymiana nawierzchni kolejowej	122	24	2 928	brak	brak							30	31	30	31										przerwa w ruchu	2021-04-01	2021-07-31																							
495				Linia nr 394 Poznań Krzesiny - Kobylnica																																																						
496	7	394	IRS5/3	szlak p.odg. Stary Młyn - p.odg. Zieliniec	1	10,700	12,000	remont	46	24	1 104	50 km/h	Rozkładowa																5	30	11		określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-10-27	2022-01-04	1.117																						
497	7	394	IRS5/3	szlak st. Poznań Franowo - p.odg. Stary Młyn - p.odg. Zieliniec	1	4,850	12,050	remont	140	24	3 360	50 km/h	Rozkładowa							12	31	30	31	31	5								Określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-04-19	2021-09-05	1.117																						
498	7	394	IRS5/3	st. Poznań Franowo	2	7,250	8,250	remont	55	24	1 320	50 km/h	Rozkładowa																14	30	11		określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-10-18	2022-01-09	1.117																						
499	7	394	IRS5/3	szlak p.odg. Stary Młyn - st. Poznań Franowo	2	8,350	10,200	remont	42	24	1 008	50 km/h	Rozkładowa																25	17			określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-09-06	2021-10-17	1.117																						
500				Linia nr 395 Zieliniec - Kiekrz																																																						
501	7	395	IRS5/3	szlak st. Poznań Piątkowo - st. Kiekrz	1	14,600	19,750	remont	85	24	2 040	50 km/h	Rozkładowa															28	31	26			Określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-07-04	2021-09-26	1.117																						
502				Linia 430 Barnówko - Kostrzyn																																																						
503	8	430	IZ Zielona Góra	Barnówko - Kostrzyn	1	218	240	kompleksowa wymiana nawierzchni kolejowej	199	24	4 776	brak	brak							15	31	30	31	31	30	31							przerwa w ruchu	2021-04-16	2021-10-30																							
504				Linia 447 Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki																																																						
505	1	447	IRR1/11	szlak Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy	4W	2,383	5,040	Modernizacja stacji i linii kolejowych	63	24	1512	40	Vr																	22	30	11	Regulamin tymczasowy	44479	44569	1.093																						
506				Linia 448 Warszawa Zachodnia - Warszawa Rembertów																																																						
507	1	448	IRR1/11	Warszawa Rembertów	3m	11,708	11,858	budowa tunelu	88	24	2112	20	Vr															16	31	30	11	Regulamin tymczasowy	44454	44579	1.066-02																							
508	1	448	IRR1/11	Warszawa Rembertów	3m, 4m	9,487	9,637	budowa wiaduktu	14	4	56	40	Vr																	3	11	Przerwa w ruchu	44528	44590	1.066-02																							
509				Linia nr 506 Warszawa Antoninów R10 - Warszawa Wawer																																																						
510	1	506	IRR1/3	Warszawa Wschodnia Towarowa - Warszawa Gościłówek	1,2	0,705	4,112	modernizacja linii kolejowej	364	4	1456		80	19	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	11		przerwa w ruchu	44178	44926	1.088-02																							
511	1	506	IRR1/3	Warszawa Wschodnia Towarowa - Warszawa Gościłówek	2	0,705	4,112	modernizacja linii kolejowej	182	24	4368	80	80													18	31	31	30	31	30	11	jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 1	44360	44632	1.088-02																						
512				Linia nr 507 Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gołębki																																																						
513	1	507	IRR1/8	WGT - W-wa Gołębki	3G, 4G	0,965	2,523	Nocna przerwa technologiczna	328	4	1312		80	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	5					Nocna przerwa technologiczna	44178	44505	1.099																							
514	1	507	IRR1/8	W-wa Gołębki - WGT	3G	0,965	2,523	Demontaż i zabudowa rozjazdów na podg. W-wa Gołębki	37	24	888	80	80													18	19					Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 4G	44360	44396	1.099																							

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć														Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK			
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2020/2021															od	do				
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
515				Linia nr 513 Jasienica - Tłuszcz																														
516	1	513	IZ Siedlce	Jasienica - Tłuszcz	1	0,033	2,538	Kompleksowa wymiana nawierzchni z szyn 60E1 obrabianych cieplnie z oczyszczaniem podsypki, regulacją toru w planie i profilu wraz z robotami towarzyszącymi. Zaległości utrzymaniowe na 2021r.	10	24	240	Linia jednotorowa	V rozkł.																		Linia jednotorowa; Przerwa w ruchu pociągów; Regulamin tymczasowy	07.06.2021	16.07.2021	
517				Linia nr 542 Podg. Gajewniki - Zduńska Wola Karsznice																														
518	5	542	IRR4/5	szlak Gajewniki- Zduńska Wola Karsznice	1	3,537	7,434	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	257	24	6 168	40 km/h	100 km/h					2	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	11	przerwa w ruchu	2021-03-30	2022-03-30	1.095	
519				Linia nr 570 Psary - Starzyny																														
520	2	570	IRS1/1	Psary - Starzyny	Łącz.	0,519	2,573	Wymiana sieci	10	24	240	120 km/h	200 km/h																		Przerwa w ruchu	2021-12-02	2021-12-11	4.010-02
521		570	IZ Kielce	Psary - Starzyny	Łącz.	0,435	2,367	Wymiana kompozytowych izolatorów sieci trakcyjnej	1	12	12	-	120 km/h																		Przerwa w ruchu	2020-11-27	2020-10-27	
522				Linia nr 571 Czarnca - Knapówka																														
523		571	IZ Kielce	Czarnca - Knapówka	Łącz.	1,309	3,317	Wymiana kompozytowych izolatorów sieci trakcyjnej	1	12	12	-	120 km/h																		Przerwa w ruchu	2020-10-14	2020-10-14	
524				Linia nr 603 Kraków Prokocim Tow PRD. - Kraków Bonarka																														
525	3	603	IRR3/3	Kraków Prokocim Towarowy (PrA)- Kraków Podgórze P2	2	5,400	5,700	modernizacja/budowa torów aglomeracyjnych	255	24	6 120	-	rozkładowa						30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	11	jednotorowy dwukierunkowy	2021-04-01	2021-12-31	1.094	
526	3	603	IRR3/3	Kraków Prokocim Towarowy (PrC)- Kraków Bonarka	1	5,400	5,700	modernizacja/budowa torów aglomeracyjnych	255	8	2 040	-	rozkładowa						30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	11	przerwa w ruchu	2021-04-01	2021-12-31	1.094	
527				Linia nr 624 Kraków Zabłocie - Kraków Bonarka																														
528	3	624	IRR3/3	Kraków Zabłocie - Kraków Bonarka	1	0,000	0,700	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	364	24	8 736	-	rozkładowa	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	11	jednotorowy, dwukierunkowy	2020-05-29	2022-12-31	1.094		
529	3	624	IRR3/3	Kraków Zabłocie - Kraków Bonarka	2	0,000	0,700	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	364	5	1 820	-	rozkładowa	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	11	przerwa w ruchu	2020-05-29	2022-12-31	1.094		
530				Linia nr 629 Kraków Główny-Krakow Płaszów																														
531	3	629	IRR3/3	Kraków Główny - Krakow Płaszów	2	0,400	3,500	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	364	5	1 820	-	rozkładowa	19	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	11	przerwa w ruchu	2019-07-02	2022-12-31	1.094		
532				Linia nr 654 Szabelnia - Katowice Szopienice Północne																														
533	4	654	IRR4/1	Katowice Szopienice Płn. - podg Szabelnia	1	1,230	1,359	kompleksowa wymiana nawierzchni w stacji KSz Płn.	8	4	32	nie dotyczy	60																8	wstrzymanie ruchu na linii	2021-12-04	2022-02-28	1.092	
534				Linia nr 657 Katowice Szopienice Północne - Katowice Muchowice																														
535	4	657	IRR4/1	Katowice Szopienice Płn. - Katowice Muchowice	1	0,000	0,106	kompleksowa wymiana nawierzchni w stacji KSz Płn.	8	24	192	nie dotyczy	60																8	po torze nr 654	2021-12-04	2022-02-28	1.092	
536				Linia nr 686 Herby Nowe - Liswarta																														
537	4	686	IRR4/5	szlak Herby Nowe - Liswarta	1	-0,540	2,173	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	6	24	144	50 km/h	100 km/h																	6	przerwa w ruchu	2021-12-06	2021-12-11	1.095
538				Linia nr 699 Oświęcim-KWK Czczott																														
539	3	699	IRR3/4	stacja Oświęcim	1 (bn)	0,0	0,499	modernizacja	132	24	3 168	-	rozkładowa																		przerwa w ruchu	2021-08-02	2022-06-30	1.091
540				Linia 704 Herby Stare - Herby Nowe																														
541	4	704	IRR4/5	szlak Herby Stare - Herby Nowe	1	0,277	2,155	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	61	24	1 464	n/d	100 km/h																		przerwa w ruchu	2021-10-06	2021-12-05	1.095
542				Linia 709 Kędzierzyn Koźle - Stare Koźle																														
543	4	709	IRS4/1	Kędzierzyn Koźle - Stare Koźle	1	-0,434	4,211	Rewitalizacja infrastruktury kolejowej	233	24	5 592	n/d	Vr	19	31	28	31	30	31	30	31	2								Wstrzymanie ruchu	2020-04-06	2021-08-02	4.027-02	
544				Linia nr 724 Gdynia Port GPD - Gdynia Port GPO																														
545	5	724	IRR2/1	Gdynia Port GPD - Gdynia Port GPO	201	1,209	2,157	Modernizacja nawierzchni, sieci trakcyjnej, urządzeń srk	334	24	8 016	nd	40			20	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	11	przez st. Rumia lub linią 723 oraz torem 101 I. 228	2021-01-12	2021-12-23	1.062		
546				Linia nr 751 Wrocław Gądów - Wrocław Zachodni																														
547	6	751	IZ Wrocław	Wrocław Gądów - Wrocław Zachodni Wrocław Zachodni	szl. 5	0,510	6,269	Kompleksowa wymiana nawierzchni	70	24	1 680	n/d	rozkładowa																	przerwa w ruchu	09.09.2021	17.11.2021		

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK											
						od	do					po sąsiednim torze	po zakońc. robót	Rozkład jazdy 2020/2021													od	do												
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					XII										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
548				Linia nr 756 Stadion - Wrocław Popowice																																				
549	6	756	IZ Wrocław	Wr. Popowice WP2 - podg Stadion	2	0,541	2,400	Kompleksowa wymiana nawierzchni	34	24	816	60	rozkładowa														18	16					jednotorowy dwukierunkowy	13.06.2021	16.07.2021					
550				Linia nr 801 Poznań Starołęka PSK - Poznań Górczyn																																				
551	7	801	IRS5/3	st. Poznań Starołęka	2	0,000	0,200	remont	140	24	3 360	50 km/h	Rozkładowa							12	31	30	31	31	5							Określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-04-19	2021-09-05	1.117					
552				Linia nr 802 Poznań Starołęka PSK - Luboń k. Poznania																																				
553	7	802	IRS5/3	st. Poznań Starołęka	2	0,000	0,200	remont	140	24	3 360	50 km/h	Rozkładowa							12	31	30	31	31	5							Określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-04-19	2021-09-05	1.117					
554				Linia nr 803 Poznań Piątkowo - Suchy Las																																				
555	7	803	IRS5/3	szlak st. Poznań Piątkowo - p.odg. Suchy Las	1	0,000	0,900	remont	30	24	720	50 km/h	Rozkładowa																	4	26			Określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-09-27	2021-10-26	1.117			
556				Linia nr 804 Poznań Antoninek - Nowa Wieś Poznańska																																				
557	7	804	IRS5/3	szlak p.odg. Poznań Antoninek - p.odg. Nowa Wieś Poznańska	1	0,000	1,150	remont	42	24	1 008	50 km/h	Rozkładowa																			25	17			określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-09-06	2021-10-17	1.117	
558				Linia nr 805 Swarzędz - Stary Młyn																																				
559	7	805	IRS5/3	szlak st. Swarzędz - p.odg. Stary Młyn	1	0,000	1,350	remont	140	24	3 360	50 km/h	Rozkładowa							12	31	30	31	31	5								Określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-04-19	2021-09-05	1.117				
560				Linia nr 806 Poznań Franowo - PFD - Nowa Wieś Poznańska																																				
561	7	806	IRS5/3	szlak p.odg. Nowa Wieś Poznańska - st. Poznań Franowo	1	0,000	3,800	remont	55	24	1 320	50 km/h	Rozkładowa																			14	30	11		określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-10-18	2022-01-09	1.117	
562				Linia nr 823 Poznań Franowo PFD - Stary Młyn																																				
563	7	823	IRS5/3	szlak st. Poznań Franowo - p.odg. Stary Młyn	1	0,000	4,700	remont	140	24	3 360	50 km/h	Rozkładowa							12	31	30	31	31	5								Określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-04-19	2021-09-05	1.117				
564				Linia nr 841 Skarżysko Kamienna SKA - Skarżysko Kamienna SY																																				
565	2	841	IREK3/0/7	Skarżysko Kamienna	4	3,884	4,668	Budowa tunelu pieszo-rowerowego pod torami, przebudowa peronu 1a i 1 krawędzi peronu 2	8	24	192		rozkładowa																			8				Po torach czynnych	2021-10-08	2021-10-15	3.086	
566				Linia nr 920 Warszawa Zachodnia																																				
567	1	920	IRR1/11	stacja Warszawa Zachodnia	1A, 2A	3,943	4,382	Modernizacja stacji i linii kolejowych	151	24	3624		Vr							18	30	31	30	31	11									Przerwa w ruchu	44269	44419	1.093			
568				Linia nr 923 Bułowo Wschód - Bułowo																																				
569	1	923	IRS1/4	Bułowo Wschód - Bułowo	4	0,000	1,120	kompleksowa modernizacja wraz z zabudową SRK	47	24	1128	nie dotyczy	Vr																			2	31	14		przerwa w ruchu - cykl 5/5 dla lk 57	2021-09-29	2021-11-14	3.069	
570	1	923	IRS1/4	Bułowo Wschód - Bułowo	6	0,120	0,750	wymiana nawierzchni	119	24	2856	nie dotyczy	Vr																			29	31	31	28		przerwa w ruchu - cykl 5/5 dla lk 57	2021-06-02	2021-09-28	3.069
571	1	923	IRS1/4	Bułowo Wschód - Bułowo	6	0,120	0,750	kompleksowa modernizacja wraz z zabudową SRK	27	24	648	nie dotyczy	Vr																					16	11		przerwa w ruchu - cykl 5/5 dla lk 57	2021-11-15	2021-12-30	3.069
572				Linia nr 965 Gdańsk Port Północny R4 - Gdańsk Port Północny																																				
573	5	965	IRR2/1	Stacja Gdańsk Kanał Kaszubski	1	0,000	0,500	modernizacja	61	24	1 464	n/d	40																			31	30			tor czynny od km 0,500	2021-10-01	2021-11-30	1.064	
574	5	965	IRR2/1	Stacja Gdańsk Kanał Kaszubski	3,5	0,500	1,200	modernizacja	11	24	264	n/d	40																					11		Po torach czynnych stacji	2021-12-01	2021-12-11	1.064	
575	5	965	IRR2/1	Stacja Gdańsk Kanał Kaszubski	305 od strony GP3	3,300	3,500	modernizacja	61	24	1 464	n/d	40																				31	30			tor czynny do km 3,300	2021-08-01	2021-09-30	1.064

Przy braku określenia długości ograniczenia prędkości po torze sąsiednim przyjmuje się do obliczeń dodatku modernizacyjnego długość 2000 m. Do podstawy opracowania RRJ przyjmowane są ograniczenia prędkości dla robót trwających powyżej 4 miesięcy.