











Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć														Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK		
						od	do					po sąsiednim torze	po zakoń. robót	Rozkład jazdy 2021/2022															od	do			
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
193	3	8	Obcy/IZ Kraków	Kr.Przedmieście podg-Kr.Batowice	1	316,107	316,307	rozbudowa al.29 Listopada w Krakowie na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa	20	4	100	0	Vr																	Przerwa w ruchu	2021-10-22	2021-11-10	
194	Linia nr 9 Warszawa Wschodnia Osobowa - Gdańsk Główny																																
195	5	9	IRR1/1	Gąsolin-Ciechanów	1	94,300	94,300	kładka nad torem	184	7	2 208	40	Vr					31	30	31	30	31	31						jednotorowy dwukierunkowy	2022-03-01	2022-08-31	1.066-03	
196	5	9	IRR1/1	Gąsolin-Ciechanów	2	94,300	94,300	kładka nad torem	79	7	948	40	Vr	20	31	28														jednotorowy dwukierunkowy	2021-09-01	2022-02-28	1.066-03
197 ****	1	9	IRR1/1	Legionowo	1	24,445	24,465	budowa tunelu kolejowego i kładka nad torem	179	24	4 296	40	Vr		29	28	31	30	31	30										jednotorowy dwukierunkowy	2022-01-03	2022-06-30	1.066-03
198 ****	1	9	IRR1/1	Legionowo	2	24,445	24,465	budowa tunelu kolejowego i kładka nad torem	20	24	480	40	Vr	20																jednotorowy dwukierunkowy	2021-06-01	2021-12-31	1.066-03
199	Linia nr 10 Legionowo - Tłuszcz																																
200	1	10	IRS1/6	Wieliszew	2	4,39	4,561	Odstawianie maszyn torowych w trakcie robót budowlanych na linii 28 Wieliszew - Zegrze	86	24	2 064	brak	Vr	20	31	31	7	7											Ruch pociągów po torach czynnych w stacji	2021-01-01	2022-03-07	3.052	
201	1	10	IRS1/6	Wieliszew - Tłuszcz	1	4,500	35,730	Wymiana 2 bramek sieci trakcyjnej w st. Wieliszew - regulacja sieci	5	5	25	brak	Vr			5													Nocna przerwa w ruchu	2022-02-10	2022-02-14	3.052	
202	Linia nr 11 Skierniewice - Łowicz																																
203	1	11	IREK5/0/1	szlak Skierniewice - Belchów, stacja Belchów	1	2,200	12,000	wymiana nawierzchni kolejowej, sieci trakcyjnej, naprawa obiektów inżynieryjnych, przebudowa peronów, przejazdów, roboty srk i telekomunikacyjne	132	24	3 168	60												31	30	31	30	10	jednotorowy dwukierunkowy	2022-08-01	2023-03-17	4.030-01	
204	Linia nr 12 Skierniewice - Łuków																																
205	1	12	IZ Siedlce	Pilawa - Stoczek Łukowski	1	100,702	129,658	Naprawa główna przejazdu km 107,095	3	24	72	30 km/h / 20 mb	Vr																Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy	12.07.2022	15.07.2022		
206	1	12	IZ Siedlce	Pilawa - Stoczek Łukowski	2	100,702	129,658	Naprawa główna przejazdu km 107,095	3	24	72	30 km/h / 20 mb	Vr																Ruch jednotorowy dwukierunkowy po torze czynnym Regulamin tymczasowy	15.07.2022	18.07.2022		
207	Linia nr 13 Krusze- Pilawa																																
208	1	13	IZ Siedlce	Pustelnik - Mińsk Mazowiecki (Kędzierak)	1	18,661	32,618	Ciągła wymiana podkładów drewnianych na strunobetonowe; Oczyszczenie podsypki z uzupełnieniem tłucznia; Ścięcie ławy torowiska dwustronne; Naprawa przejazdu kolejowego poprzez: asfaltowanie podjazdów; zabudowa krawężników typu KK; Udrożnienie kolektora odwadniającego; Odtworzenie rowów odwadniających str. L i P oraz roboty towarzyszące.	35	24	840	Linia jednotorowa	Podniesienie prędkości do V=100km/h																	Linia jednotorowa; Przerwa w ruchu pociągów; Regulamin tymczasowy	20.04.2022 01.05.2022	30.04.2022 24.05.2022	
209	Linia nr 15 Bednary - Łódź Kaliska																																
210	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	1	66,664	67,889	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	120	24	2 880	n/d	n/d					28	31	30	31									Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2022-02-01	2022-05-31	4.030-08
211	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	2	66,664	67,877	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	61	24	1 464	n/d	n/d																	Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2022-06-01	2022-07-31	4.030-08
212	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	35	66,796	67,354	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	120	24	2 880	n/d	n/d					28	31	30	31									Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2022-02-01	2022-05-31	4.030-08
213	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	101	66,887	67,944	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	51	24	1 224	n/d	n/d	20	31															Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2021-08-01	2022-01-31	4.030-08
214	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	31	67,354	67,518	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	120	24	2 880	n/d	n/d					28	31	30	31									Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2022-02-01	2022-05-31	4.030-08
215	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	13	67,518	67,944	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	171	24	4 104	n/d	n/d	20	31	28	31	30	31											Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2021-08-01	2022-05-31	4.030-08

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK	
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2021/2022													od	do		
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
216	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	12	67,807	68,141	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	232	24	5 568	n/d	n/d	20	31	28	31	30	31	30	31						Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08
217	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	14	67,848	68,015	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	232	24	5 568	n/d	n/d	20	31	28	31	30	31	30	31						Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08
218	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	10	67,94	68,343	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	232	24	5 568	n/d	n/d	20	31	28	31	30	31	30	31						Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08
219	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	27	67,944	68,250	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	51	24	1 224	n/d	n/d	20	31												Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2021-08-01	2022-01-31	4.030-08
220	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	7	67,944	68,740	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	51	24	1 224	n/d	n/d	20	31												Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2021-08-01	2022-01-31	4.030-08
221	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	9	67,995	68,787	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	51	24	1 224	n/d	n/d	20	31												Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2021-08-01	2022-01-31	4.030-08
222	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	8	68,021	68,294	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	232	24	5 568	n/d	n/d	20	31	28	31	30	31	30	31						Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08
223	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	4	68,158	68,236	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	232	24	5 568	n/d	n/d	20	31	28	31	30	31	30	31						Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08
224	1	15	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	6	68,239	68,454	02.11	232	24	5 568	n/d	n/d	20	31	28	31	30	31	30	31						Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08
225				<b>Linia nr 18 Kutno - Piła</b>																										
226	5	18	IREK2/0/1	Włocławek- Włocławek Brzezie /1/ - Nieszawa Waganiec	1	56,000	78,300	Obszary LCS	78	24	1872	60	Vr				17	30	31							Przerwa w ruchu dwukierunkowy	2022-03-15	2022-05-31	4.030-04	
227	5	18	IREK2/0/1	Włocławek- Włocławek Brzezie /2/ - Nieszawa Waganiec	2	56,000	78,300	Roboty branży torowej, srk, elektroenergetyki	63	24	1512	60	Vr										29	31	3	Przerwa w ruchu dwukierunkowy	2022-09-02	2022-11-03	4.030-04	
228	5	18	IREK2/0/1	Ołtoczyn - Toruń Główny /21/	1	96,900	109,100	Roboty branży torowej, srk, elektroenergetyki	36	24	864	60	Vr							30	6					Przerwa w ruchu dwukierunkowy	2022-06-01	2022-07-06	4.030-04	
229	5	18	IREK2/0/1	Ołtoczyn - Toruń Główny /22, 24, 26/	2	96,900	109,100	Roboty branży torowej, srk, elektroenergetyki	40	24	960	60	Vr									25	21			Przerwa w ruchu dwukierunkowy	2022-07-07	2022-08-21	4.030-04	
230				<b>Linia nr 19 Warszawa Główna Towarowa - Józefinów</b>																										
231 *	1	19	IRR1/1	Józefinów- Warszawa Główna Towarowa	1,2	13,790	13,810	budowa wiaduktu drogowego	263	4	1 052	40	Vr	20	31	28	31	30	31	30	31	31				nocna przerwa technologiczna	2021-09-01	2022-08-31	1.066-03	
232				<b>Linia nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom</b>																										
233	2	22	IRER11	Tomaszów Mazowiecki - Brzustów	szlak	1,85	2,183	Zabudowa połączenia torów linii 22 i 25	15	24	360	nd	rozkładowa									15			21	30	Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza	2022-07-01	2022-07-15	4.030-06
234	2	22	IRER11	Tomaszów Mazowiecki - Brzustów	szlak	1,968	1,968	przebudowa mostu w km 1,968	169	24	4 056											16	31	30	31	30	zamknięcie linii 22 od km 0,000 do km 2,061. Na tym odcinku jazda przez LK25	2022-07-16	2023-09-17	4.030-06
235	2	22	IRER11	Radzice I - Radzice	szlak	25,812	29,430	Kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej	27	6	162	nd	rozkładowa					19	8								Przerwa w ruchu w godzinach nocnych	2022-04-12	2022-05-08	4.030-06
236	2	22	IRER11	Radzice I - Radzice	szlak	25,812	29,430	Kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej	33	24	792	nd	rozkładowa						23	10							Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza	2022-05-09	2022-06-10	4.030-06
237	2	22	IRER11	Radom Krychnowice - Radom	szlak	80,768	88,530	Kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej	56	6	336	nd	rozkładowa							18	31	7					Przerwa w ruchu w godzinach nocnych	2022-06-13	2022-08-07	4.030-06
238	2	22	IRER11	Radom Krychnowice - Radom	szlak	80,768	88,530	Kompleksowa wymiana sieci trakcyjnej	68	24	1 632	nd	rozkładowa									24	30	14			Przerwa w ruchu Komunikacja zastępcza	2022-08-08	2022-10-14	4.030-06
239				<b>Linia nr 25 Łódź Kaliska - Dębica</b>																										
240	2	25	IRR3/6	Bodzechów - Ożarów Cementownia	1	194,300	205,500	Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1, wymiana rozjazdu nr 27, przebudowa peronów na przystankach osobowych, roboty branży srk, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące.	141	24	3 384	-	V rozkładowa	20	31	28	31	30	1								Jednotorowy, dwukierunkowy	2021-10-25	2022-05-01	2.004
241	2	25	IRR3/6	Ożarów Cementownia - Bodzechów	2	194,300	205,500	Przebudowa obiektów inżynierskich, przebudowa peronów na przystankach osobowych, wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przełączanie urządzeń srk	141	24	3 384	-	V rozkładowa	20	31	28	31	30	1								Przerwa w ruchu/ możliwość wprowadzenia komunikacji zastępczej	2021-10-25	2022-05-01	2.004

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć														Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK	
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2021/2022															od	do		
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
242	2	25	IRR3/6	st. Ożarów Cementownia	1,3	205,5	206,9	Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1, wymiana rozjazdów nr 1, 11, 12, 36 i 40, przebudowa peronu, roboty branży srk, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące.	141	24	3 384	40 km/h: 205,500-206,900	V rozkładowa	20	31	28	31	30	1										Po torach czynnych	2021-10-25	2022-05-01	2.004
243	2	25	IRR3/6	st. Ożarów Cementownia	2, 4, 6	205,5	206,9	Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze 2, wymiana rozjazdów nr 2, 3, 4, 7, 34 i 43, roboty branży srk, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące Obsługa bocznic za pomocą torów 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20 poprzez rozjazd Rkpd 42	92	24	2 208	-	V rozkładowa	20	24														Tory czynne w stacji	2021-10-25	2022-01-24	2.004
244	2	25	IRR3/6	st. Ożarów Cementownia	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	205,5	206,9	Wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przelączanie urządzeń srk.	92	4	368	-	V rozkładowa	20	24														Przerwa w ruchu	2021-10-25	2022-01-24	2.004
245	2	25	IRR3/6	st. Ożarów Cementownia	2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	205,5	206,9	Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze 2, wymiana rozjazdów nr 2, 3, 4, 7, 34 i 43, roboty branży srk, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące Obsługa bocznic za pomocą torów 4 i 6 poprzez rozjazd Rkpd 42	97	24	2 328	-	V rozkładowa	7	28	31	30	1											Tory czynne w stacji	2022-01-25	2022-05-01	2.004
246	2	25	IRR3/6	st. Ożarów Cementownia	4, 6	205,5	206,9	Wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przelączanie urządzeń srk.	97	4	388	-	V rozkładowa	7	28	31	30	1											Przerwa w ruchu	2022-01-25	2022-05-01	2.004
247	2	25	IRR3/6	st. Ożarów Cementownia	2	205,5	206,9	Wymiana rozjazdów nr 44 i 45, roboty branży srk, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące Tor 2 zamknięty od ukresu rozjazdu nr 44 do ukresu rozjazdu nr 45 (kontynuacja zamknięcia toru nr 2 szlaku Ożarów Cementownia - Jakubowice). Obsługa bocznic torami części parzystej przez rozjazdy głowicy zachodniej.	21	24	504	-	V rozkładowa						20										Tory czynne w stacji	2022-05-02	2022-05-22	2.004
248	2	25	IRR3/6	Ożarów Cementownia - Jakubowice	1	206,9	214,1	Przebudowa peronów na przystankach osobowych, roboty branży srk, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące.	141	24	3 384	-	V rozkładowa	20	31	28	31	30	1										Jednotorowy, dwukierunkowy	2021-10-25	2022-05-01	2.004
249	2	25	IRR3/6	Jakubowice - Ożarów Cementownia	2	206,9	214,1	Wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przelączanie urządzeń srk.	141	4	564	-	V rozkładowa	20	31	28	31	30	1										Przerwa w ruchu	2021-10-25	2022-05-01	2.004
250	2	25	IRR3/6	st. Ożarów Cementownia	1,3	205,5	206,9	Wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przelączanie urządzeń srk.	21	4	84	-	V rozkładowa						21										Przerwa w ruchu	2022-05-02	2022-05-22	2.004
251	2	25	IRR3/6	Jakubowice - Ożarów Cementownia	2	206,9	214,1	Przebudowa peronów na przystankach osobowych, roboty branży srk, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące.	21	24	504	-	V rozkładowa						21										Jednotorowy, dwukierunkowy	2022-05-02	2022-05-22	2.004
252	2	25	IRR3/6	Ożarów Cementownia - Jakubowice	1	206,9	214,1	Wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przelączanie urządzeń srk.	21	4	84	-	V rozkładowa						21										Przerwa w ruchu	2022-05-02	2022-05-22	2.004
253	2	25	IRR3/6	Ożarów Cementownia - Jakubowice	1	206,9	214,1	Roboty torowe, wykończeniowe	14	24	336	-	V rozkładowa											5	9				Jednotorowy, dwukierunkowy	2022-09-26	2022-10-09	2.004
254	2	25	IRR3/6	Ożarów Cementownia - Jakubowice	2	206,9	214,1	Rozładunek materiałów	14	4	56	-	V rozkładowa											5	9				Przerwa w ruchu	2022-09-26	2022-10-09	2.004



Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK					
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2021/2022													od	do						
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					XII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
255	2	25	IRR3/6	Jakubowice - Ożarów Cementownia	2	206,9	214,1	Roboty torowe, wykończeniowe	21	24	504	-	V rozkładowa																		Jednotorowy, dwukierunkowy	2022-10-10	2022-10-30	2.004
256	2	25	IRR3/6	Ożarów Cementownia - Jakubowice	1	206,9	214,1	Rozładunek materiałów	21	4	84	-	V rozkładowa																		Przerwa w ruchu	2022-10-10	2022-10-30	2.004
257	2	25	IRR3/6	st. Jakubowice	1,3	214,1	215,3	Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1, wymiana rozjazdów nr 1, 4, 5, 10 i 12, przebudowa peronu, roboty branży srk, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące	140	24	3 360	40 km/h: 214,100-215,300	V rozkładowa							9	30	31	31	30	9					Po torach czynnych	2022-05-23	2022-10-09	2.004	
258	2	25	IRR3/6	st. Jakubowice	2,4	214,1	215,3	Wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przełączanie urządzeń srk.	140	4	560	-	V rozkładowa							9	30	31	31	30	9					Przerwa w ruchu	2022-05-23	2022-10-09	2.004	
259	2	25	IRR3/6	Jakubowice - Dwikozy	1	215,3	229,6	Kompleksowa wymiana nawierzchni w torze nr 1, przebudowa peronów na przystankach osobowych, roboty branży srk, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące	140	24	3 360	-	V rozkładowa							9	30	31	31	30	9					Jednotorowy, dwukierunkowy	2022-05-23	2022-10-09	2.004	
260	2	25	IRR3/6	Dwikozy - Jakubowice	2	215,3	229,6	Wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przełączanie urządzeń srk.	140	4	560	-	V rozkładowa							9	30	31	31	30	9					Przerwa w ruchu	2022-05-23	2022-10-09	2.004	
261	2	25	IRR3/6	st. Jakubowice	2,4	214,1	215,3	Wymiana rozjazdów nr 2, 3, 6 i 11 w stacji, przebudowa peronów na przystankach osobowych, roboty branży srk, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące	62	24	1 488	40 km/h: 214,100-215,300	V rozkładowa											22	30	10					Po torach czynnych	2022-10-10	2022-12-31	2.004
262	2	25	IRR3/6	st. Jakubowice	1,3	214,1	215,3	Wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przełączanie urządzeń srk.	62	4	248	-	V rozkładowa											22	30	10					Przerwa w ruchu	2022-10-10	2022-12-31	2.004
263	2	25	IRR3/6	st. Dwikozy	2,4,4b,6,10,14	229,6	230,7	Wymiana rozjazdów 1, 4, 5, 18, 20 przebudowa peronu, roboty branży srk, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące	78	24	1 872	40 km/h: 229,600-230,700	V rozkładowa	20	31	27															Po torach czynnych	2021-10-25	2022-02-27	2.004
264	2	25	IRR3/6	st. Dwikozy	1,3	229,6	230,7	Wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przełączanie urządzeń srk.	78	4	312	-	V rozkładowa	20	31	27															Przerwa w ruchu	2021-10-25	2022-02-27	2.004
265	2	25	IRR3/6	P.odg. Zalesie Gorzyckie - Dwikozy	2	230,7	235,5	Przebudowa peronów na przystankach osobowych, roboty branży srk, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej i teletechniki oraz roboty towarzyszące	78	24	1 872	50 km/h: 231,722-231,762 232,816-232,856 233,456-233,496 234,943-234,983	V rozkładowa	20	31	27															Jednotorowy, dwukierunkowy	2021-10-25	2022-02-27	2.004
266	2	25	IRR3/6	Dwikozy - P.odg. Zalesie Gorzyckie	1	230,7	235,5	Wykonywanie i sprawdzanie robót sieciowych, rozładunek materiałów, przełączanie urządzeń srk.	78	4	312	-	V rozkładowa	20	31	27															Przerwa w ruchu	2021-10-25	2022-02-27	2.004
267	2	25	IRR3/6	P.odg. Zalesie Gorzyckie - Sandomierz	1	235,35	240,400	Przebudowa obiektów inżynierskich, Transport i Rozładunek materiałów	41	24	984	-	V rozkładowa												1	30	10				Przerwa w ruchu/ możliwość wprowadzenia komunikacji zastępczej	2022-10-31	2022-12-31	2.004
268	1	25	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	1k	-0,311	1,572	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	232	24	5 568	n/d	n/d	20	31	28	31	30	31	30	31									Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08	
269	1	25	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	2k	-0,311	1,644	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	232	24	5 568	n/d	n/d	20	31	28	31	30	31	30	31									Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08	
270	1	25	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	47	0,443	1,305	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	232	24	5 568	n/d	n/d	20	31	28	31	30	31	30	31									Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08	
271	1	25	IRR5/8	stacja Łódź Kaliska	43	0,495	1,461	roboty inwestycyjne - wszystkie branże	232	24	5 568	n/d	n/d	20	31	28	31	30	31	30	31									Ruch pociągów po pozostałych czynnych torach stacyjnych	2020-12-04	2022-07-31	4.030-08	







Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK																					
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2021/2022													od	do																						
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					XII																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																				
369	2	73	IZ Kielce	Nida - Włoszczowice	1	8,300; 13,625; 14,550 15,290 17,700	8,400; 13,675; 14,600 15,340 17,750	Remont główny obiektów inżynierijnych	83	24	1 992	30	Vr							22	30	31					Jednotorowy, dwukierunkowy	2021-05-05	2021-07-30																					
370	2	73	IZ Kielce	Nida - Sitkówka Nowiny	2	1,090; 1,835; 3,185 5,450	1,140; 1,885; 3,265 5,490	Remont główny obiektów inżynierijnych	68	24	1 632	30	Vr									17	31	20			Jednotorowy, dwukierunkowy	2022-07-15	2022-09-20																					
371	2	73	IZ Kielce	Nida - Brzeziny - Sitkówka Nowiny	2	5,000	4,640	NG toru Nr 2 P.odg. Brzeziny oraz rozjazdów	48	24	1 152	30	Vr									17	31				Jednotorowy, dwukierunkowy	2022-07-15	2022-08-31																					
372	2	73	IZ Kielce	Włoszczowice-Nida	2	8,300; 13,625; 14,550 15,290 17,700	8,400; 13,675; 14,600 15,340 17,750	Remont główny obiektów inżynierijnych	90	24	2 184	30	Vr										31	30	29		Jednotorowy, dwukierunkowy	2021-07-31	2021-10-29																					
373				<b>Linia 76 Bąkowiec - Kozienice</b>																																														
374	2	76	IZ Skarżysko	Bąkowiec- Sieciechów	1	0,295	10,500	Modernizacja linii kolejowej	92	24	2208	0	V-80														Przerwa w ruchu	2022-06-01	2022-08-31																					
375				<b>Linia nr 91 Kraków Główny - Medyka</b>																																														
376	3	91	IRR3/3	Kraków Główny - Kraków Zabłocie	1	0,400	3,500	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	364	24	8 736	50 [km 0,400 + 3,500]	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu, ruch prowadzony po jednym torze, tor nr 2 linii 629	2019-07-02	2022-12-31	1.094																				
377	3	91	IRR3/3	Kraków Główny - Kraków Zabłocie	2	0,400	3,500	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	364	24	8 736	50 [km 0,400 + 3,500]	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu, ruch prowadzony po jednym torze, tor nr 2 linii 629	2019-07-02	2022-12-31	1.094																				
378	3	91	IRR3/3	Kraków Zabłocie - Kraków Płaszów	1,2	2,000	3,500	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	364	24	8 736	-	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	10	jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 2 linii 629	2020-05-29	2022-12-31	1.094																				
379	3	91	IRR3/3	stacja Kraków Płaszów	1,3,5,7,9,10,10,5,10,7	2,850	5,150	przebudowa południowej części stacji	171	24	4 104	50 [km 3,650-5,150]	rozkładowa	20	31	28	31	30	31								jazda po torach 4 i 10 nowa numeracja	2021-03-14	2022-05-31	1.094																				
380	3	91	IRR3/3	stacja Kraków Płaszów	2	2,850	5,150	przebudowa peronu nr 2, wykonanie wzmocnień	19	24	456	-	rozkładowa	19													po torach czynnych w stacji	2018-12-11	2021-12-30	1.094																				
381	3	91	IRR3/3	Kraków Płaszów - Kraków Bieżanów	1	4,091	8,400	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	20	5	100	-	rozkładowa	20													po torze 2 lk 91	2021-04-19	2021-12-31	1.094																				
382	3	91	IRR3/3	stacja Kraków Bieżanów	1	7,550	9,300	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	186	24	4 464	50 [km 7,900 + 9,200]	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	15							po torze 2	2021-03-14	2022-06-15	1.094																				
383	3	91	IRR3/3	stacja Kraków Bieżanów	3	7,550	9,300	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	186	24	4 464	50 [km 8,900 + 9,300]	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	15							po torze 2	2021-03-14	2022-06-15	1.094																				
384	3	91	IRR3/6	Sędziszów Małopolski - Trzciana - Tor nr 1	1	132,300	142,990	Prace modernizacyjne	102	24	2 448	50 km/h w miejscu wykonywania robót od km 134,218 do km 134,418	prędkość rozkładowa													1	30	31	30	10	Ruch jednotorowy dwukierunkowy	2022-08-31	2023-02-28	1.109-01																
385	3	91	IRR3/6	Sędziszów Małopolski - Trzciana - Tor nr 2	2	132,300	142,990	Prace modernizacyjne	211	24	5 064	50 km/h w miejscu wykonywania robót od km 134,247 do km 134,447	prędkość rozkładowa			28	31	30	31	30	31	30									Ruch jednotorowy dwukierunkowy	2022-02-01	2022-08-30	1.109-01																
386	3	91	IRR3/6	Trzciana - Rzeszów Zachodni - Tor nr 1	1	142,990	156,080	Prace modernizacyjne	102	24	2 448	50 km/h w miejscu wykonywania robót od km 152,145 do km 152,345; od km 154,400 do km 154,600	prędkość rozkładowa													1	30	31	30	10	Ruch jednotorowy dwukierunkowy	2022-08-31	2023-02-28	1.109-01																
387	3	91	IRR3/6	Trzciana - Rzeszów Zachodni - Tor nr 2	2	142,990	156,080	Prace modernizacyjne	211	24	5 064	50 km/h w miejscu wykonywania robót od km 152,145 do km 152,345; od km 154,400 do km 154,600	prędkość rozkładowa			28	31	30	31	30	31	30										Ruch jednotorowy dwukierunkowy	2022-02-01	2022-08-30	1.109-01															
388	3	91	IRR3/6	Rzeszów Gł. - Strażów - Tor nr 1	1	158,200	165,200	Prace modernizacyjne	170	24	4 080	50 km/h w miejscu wykonywania robót od km 159,684 do km 159,884	prędkość rozkładowa	19	31	28	31	30	31													Ruch jednotorowy dwukierunkowy	2021-12-13	2022-05-31	1.109-01															
389	3	91	IRR1/1	Łańcut- Rogóźno k/Łańcuta	1	173,363	184,096	domknięcie technologiczne	93	4	558	-	Vr	20	31	28	14										przerwa w ruchu	2021-09-15	2022-03-14	1.066-03																				
390	3	91	IRR1/1	Łańcut- Rogóźno k/Łańcuta	1	173,363	184,096	budowa wiaduktu kolejowego	181	24	4 344	-	Vr				17	30	31	30	31	31	11				jednotorowy dwukierunkowy	2022-03-15	2022-09-11	1.066-03																				









Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć														Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekt y KPK			
						od	do					po sąsiednim torze	po zakońc. robót	Rozkład jazdy 2021/2022															od	do				
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
516	3	100	IZ Kraków	st.Kraków Olsza	4,6,8	7,900	8,200	Naprawa obiektu w km 8,009 wraz z robotami towarzyszącymi	42	24	1 008	50	Vr																		Po torach czynnych	2022-08-20	2022-09-30	
517	3	100	IZ Kraków	st.Kraków Olsza	1,2	7,900	8,200	Naprawa obiektów w km 8,009 wraz z robotami towarzyszącymi	40	24	960	50	Vr																	Po torach czynnych	2022-10-01	2022-11-09		
518	Linia nr 104 Chabówka - Nowy Sącz																																	
519	3	104	IRS3/1	Chabówka - Rabka Zaryte	1	0,576	2,100	modernizacja linii	364	24	8 736	nie dotyczy (linia jednotorowa)	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu; konieczność wprowadzenia komunikacji zastępczej	2021-08-30	2023-12-08	1.148
520	3	104	IRS3/1	Rabka Zaryte	1, 3	5,142	5,841	modernizacja linii	364	24	8 736	nie dotyczy	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu	2021-08-30	2023-12-08	1.148
521	3	104	IRS3/1	Rabka Zaryte - Mszana Dolna	1	5,841	14,393	modernizacja linii	364	24	8 736	nie dotyczy (linia jednotorowa)	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu	2021-08-30	2023-12-08	1.148
522	3	104	IRS3/1	Mszana Dolna	1, 3	14,393	15,091	modernizacja linii	364	24	8 736	nie dotyczy	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu	2021-08-30	2023-12-08	1.148
523	3	104	IRS3/1	Mszana Dolna - Tymbark	1	15,091	36,350	modernizacja linii	364	24	8 736	nie dotyczy (linia jednotorowa)	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu	2021-08-30	2023-12-08	1.148
524	3	104	IRS3/1	Tymbark	1, 2	36,350	37,352	modernizacja linii	279	24	6 696	nie dotyczy	rozkładowa				25	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu	2022-03-07	2024-06-07	1.148
525	3	104	IRS3/1	Tymbark - Limanowa	1	37,352	46,768	modernizacja linii	279	24	6 696	nie dotyczy (linia jednotorowa)	rozkładowa				25	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu	2022-03-07	2024-12-13	1.148
526	3	104	IRS3/1	Limanowa	1, 2, 3, 4	46,768	47,569	modernizacja linii	279	24	6 696	nie dotyczy	rozkładowa				25	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu	2022-03-07	2024-12-13	1.148
527	3	104	IRS3/1	Limanowa - bocznica szlakowa Kłęzcany	1	47,569	64,459	modernizacja linii	364	24	8 736	nie dotyczy (linia jednotorowa)	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu	2021-08-30	2023-12-08	1.148
528	3	104	IRS3/1	bocznica szlakowa Kłęzcany - Marcinkowice	1	64,459	66,969	modernizacja linii	364	24	8 736	nie dotyczy (linia jednotorowa)	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu	2021-08-30	2023-12-08	1.148
529	3	104	IRS3/1	Marcinkowice	1, 2, 3, 3a, 4	66,969	67,810	modernizacja linii	364	24	8 736	nie dotyczy	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu	2021-08-30	2023-12-08	1.148
530	3	104	IRS3/1	Marcinkowice - Nowy Sącz	1	67,810	76,652	modernizacja linii	364	24	8 736	nie dotyczy (linia jednotorowa)	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu	2021-08-30	2023-12-08	1.148
531	Linia nr 106 Rzeszów - Jasło																																	
532	3	106	IRR3/6	Rzeszów Gł. - St. Boguchwała	1	0,000	8,985	Prace modernizacyjne	238	24	5 712	-	prędkość rozkładowa			24	31	30	31	30	31	31	30						przerwa w ruchu	2022-02-05	2022-09-30	1.109-01		
533	3	106	IRR3/6	St. Boguchwała - Strzyżów	1	8,985	31,301	Prace modernizacyjne	238	24	5 712	-	prędkość rozkładowa			24	31	30	31	30	31	31	30						przerwa w ruchu	2022-02-05	2022-09-30	1.109-01		
534	Linia nr 108 Stróże - Zagórz																																	
535	3	108	IREK3/0/10	stacja Jasło	1,2,3,5	44,990	46,776	wymiana nawierzchni, demontaż i budowa rozjazdów, budowa obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, SRK	89	24	2 136	0	rozkładowa																		Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-09-01	2022-11-28	3.059
536	3	108	IREK3/0/10	szlak Jasło - Tamowiec	1	46,776	53,515	prace konserwacyjne/ przebudowa obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna	89	24	2 136	0	rozkładowa																		Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-09-01	2022-11-28	3.059
537	3	108	IREK3/0/10	stacja Tamowiec	1,2,3	53,515	54,220	wymiana nawierzchni, demontaż i budowa rozjazdów, prace przy obiektach inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, SRK	89	24	2 136	0	rozkładowa																		Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-09-01	2022-11-28	3.059
538	3	108	IREK3/0/10	szlak Tamowiec - Jedlicze	1	54,220	60,015	prace konserwacyjne obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna	89	24	2 136	0	rozkładowa																		Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-09-01	2022-11-28	3.059
539	3	108	IREK3/0/10	stacja Jedlicze	1,2,3	60,015	60,811	wymiana nawierzchni, demontaż i budowa rozjazdów, przebudowa obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, SRK	89	24	2 136	0	rozkładowa																		Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-09-01	2022-11-28	3.059
540	3	108	IREK3/0/10	szlak Jedlicze - Krosno	1	60,811	67,665	wymiana nawierzchni, przebudowa obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna	89	24	2 136	0	rozkładowa																		Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-09-01	2022-11-28	3.059

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK					
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2021/2022													od	do						
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					XII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
541	3	108	IREK3/0/10	stacja Krosno	1,5,7	67,665	68,750	wymiana nawierzchni, demontaż i budowa rozjazdów, remont obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, SRK	89	24	2 136	0	rozkładowa																		Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-09-01	2022-11-28	3.059
542	3	108	IREK3/0/10	szlak Krosno - Targowiska	1	69,700	72,100	wymiana nawierzchni, przebudowa obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna	269	24	6 456	0	rozkładowa				27	31	30	31	30	31	31								Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-02-02	2022-10-28	3.059
543	3	108	IREK3/0/10	szlak Krosno - Targowiska	1	72,100	75,506	wymiana nawierzchni, przebudowa obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna	121	24	2 904	0	rozkładowa				28	31	30	31	1										Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-02-01	2022-06-01	3.059
544	3	108	IREK3/0/10	stacja Targowiska	1,2,3	75,506	76,500	wymiana nawierzchni, demontaż i budowa rozjazdów, remont obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, SRK	121	24	2 904	0	rozkładowa				28	31	30	31	1										Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-02-01	2022-06-01	3.059
545	3	108	IREK3/0/10	szlak Targowiska - Wróblak Szlachecki	1	76,500	80,893	wymiana nawierzchni, przebudowa obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna	121	24	2 904	0	rozkładowa				28	31	30	31	1										Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-02-01	2022-06-01	3.059
546	3	108	IREK3/0/10	stacja Wróblak Szlachecki	1,3	80,893	81,760	wymiana nawierzchni, demontaż i budowa rozjazdów, remont obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, SRK	121	24	2 904	0	rozkładowa				28	31	30	31	1										Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-02-01	2022-06-01	3.059
547	3	108	IREK3/0/10	szlak Wróblak Szlachecki - Zarszyn	1	81,760	92,085	wymiana nawierzchni, prace konserwacyjne/ przebudowa obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna	121	24	2 904	0	rozkładowa				28	31	30	31	1										Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-02-01	2022-06-01	3.059
548	3	108	IREK3/0/10	stacja Zarszyn	1,2,3	92,085	93,150	wymiana nawierzchni, demontaż i budowa rozjazdów, remont/przebudowa obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, SRK	121	24	2 904	0	rozkładowa				28	31	30	31	1										Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-02-01	2022-06-01	3.059
549	3	108	IREK3/0/10	szlak Zarszyn - Nowosielce	1	93,150	97,658	wymiana nawierzchni, przebudowa obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna	121	24	2 904	0	rozkładowa				28	31	30	31	1										Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-02-01	2022-06-01	3.059
550	3	108	IREK3/0/10	stacja Nowosielce	1,3	97,658	98,619	wymiana nawierzchni, demontaż i budowa rozjazdów, prace konserwacyjne obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, SRK	121	24	2 904	0	rozkładowa				28	31	30	31	1										Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-02-01	2022-06-01	3.059
551	3	108	IREK3/0/10	szlak Nowosielce - Sanok	1	98,619	107,755	wymiana nawierzchni, przebudowa/remont obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna	121	24	2 904	0	rozkładowa				28	31	30	31	1										Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-02-01	2022-06-01	3.059
552	3	108	IREK3/0/10	stacja Sanok	1,5,7	107,755	108,600	wymiana nawierzchni, demontaż i budowa rozjazdów, remont obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, SRK	121	24	2 904	0	rozkładowa				28	31	30	31	1										Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-02-01	2022-06-01	3.059
553	3	108	IREK3/0/10	szlak Sanok - Nowy Zagórz	1	108,600	112,800	wymiana nawierzchni, przebudowa/remont obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna	121	24	2 904	0	rozkładowa				28	31	30	31	1										Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-02-01	2022-06-01	3.059
554	3	108	IREK3/0/10	stacja Nowy Zagórz	1,2,3,4,7	112,800	114,750	wymiana nawierzchni, demontaż i budowa rozjazdów, budowa obiektów inżynierskich, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna, SRK	121	24	2 904	0	rozkładowa				28	31	30	31	1										Przerwa w ruchu, komunikacja zastępcza	2022-02-01	2022-06-01	3.059

























Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć														Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK	
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2021/2022															od	do		
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
946	1	506	IRR1/3	Warszawa Wschodnia Towarowa-Warszawa Gocławek	1,2	0,705	4,112	modernizacja linii kolejowej	364	4	1 456	nd	80	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	10	przerwa w ruchu	2020-12-13	2022-12-31	1.088-02	
947	1	506	IRR1/3	Warszawa Wschodnia Towarowa-Warszawa Gocławek	2	0,705	4,112	modernizacja linii kolejowej	91	24	2 184	80	80	20	31	28	12											jednotorowy dwukierunkowy po torze nr 1	2021-06-13	2022-03-12	1.088-02	
948				Linia nr 530 - stacja Skierniewice																												
949	1	530	IRR1/1	Skierniewice	2	-0,021	-0,021	budowa wiaduktu drogowego	20	8	160	40	Vr	20														jednotorowy dwukierunkowy	2021-07-01	2021-12-31	1.066-03	
950				Linia nr 531 Łowicz Główny - Łowicz Przedmieście																												
951	1	531	IRR5/1	Stacja Łowicz	2	80,880	81,260	Budowa/przebudowa układ. torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekom., budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inż., prace elektroenergetyki nietrakcyjnej i LPN, prace związane z przebudową przejazdów drogowych i budowa peronów	257	24	6 168	ruch wstrzymany	Vr	20	31	28	31	30	31	30	31	31	25						ruch wstrzymany	2019-10-04	2022-08-25	1.106-01
952				Linia nr 532 Łowicz Główny - Łowicz Przedmieście																												
953	1	532	IRR5/1	Stacja Łowicz	1	80,880	81,260	Budowa/przebudowa układ. torowych wraz z odwodnieniem, urządzeń srk i sieci telekom., budowa sieci trakcyjnej, urządzeń wod-kan, obiektów inż., prace elektroenergetyki nietrakcyjnej i LPN, prace związane z przebudową przejazdów drogowych i budowa peronów	257	24	6 168	ruch wstrzymany	Vr	20	31	28	31	30	31	30	31	25							ruch wstrzymany	2020-02-10	2022-08-25	1.106-01
954				Linia nr 542 - podg. Gajewniki - Zduńska Wola Karsznice																												
955	5	542	IRR4/5	szlak Gajewniki- Zduńska Wola Karsznice	1	3,537	7,434	wymiana nawierzchni, budowa obiektów inżynierskich, wymiana sieci trakcyjnej	109	24	2616	nd	100 km/h	20	31	28	30											przerwa w ruchu	2021-03-30	2022-03-30	1.095	
956				Linia nr 546 Warszawa Wschodnia Towarowa - Warszawa Rembertów																												
957	1	546	IRR1/11	Warszawa Rembertów	6m	9,487	9,637	budowa wiaduktu	49	4	196	40	Vr	20	29												Przerwa w ruchu	2021-11-28	2022-01-29	1.066-02		
958				Linia nr 568 Sitkówka Nowiny - Szczukowice																												
959	2	568	IZ Kielce	Sitkówka Nowiny - Szczukowice	1	-0,440	6,820	Remont główny obiektów inżynierskich	114	24	2 736	nd	Vr							22	30	31	31				Przerwa w ruchu	2022-05-10	2022-08-31			
960				Linia nr 569 Radkowice - Brzeziny																												
961	2	569	IZ Kielce	Radkowice - Brzeziny	1 łącznica	4,640	5,000	NG toru Nr 1 P.odg. Brzeziny oraz rozjazdów	44	24	1 056	30	Vr														Przerwa w ruchu	2022-06-01	2022-07-14			
962				Linia nr 571 Czarnca - Knapówka																												
963	2	571	IRS1/1	Czarnca - Knapówka	1	0,626	3,435	Wymiana rozjazdów nr 2,4,8, srk i sieć	23	24	552	nd	Według rozkładu jazdy			11	12										Przerwa w ruchu	2022-02-18	2022-03-12	4.010-02-01		
964				Linia nr 603 Kraków Prokocim Tow PRD. - Kraków Bonarka																												
965	3	603	IRR3/3	Kraków Prokocim Towarowy (PrA)-Kraków Podgórze P2	2	5,400	5,700	modernizacja/budowa torów aglomeracyjnych	20	24	480	-	Vr	20													jednotorowy dwukierunkowy	44287	44561	1.094		
966	3	603	IRR3/3	Kraków Prokocim Towarowy (PrC)- Kraków Bonarka	1	5,400	5,700	modernizacja/budowa torów aglomeracyjnych	20	8	160	-	Vr	20													przerwa w ruchu	44287	44561	1.094		
967				Linia nr 608 Podłęże R 201 - Podłęże R 101																												
968	3	608	IZ Kraków	Podłęże R201 - Podłęże R101	1	0,000	0,900	Naprawa główna toru nr 1 linii kolejowej nr 608 na szlaku Podłęże R201 - Podłęże R101 wraz z robotami towarzyszącymi	30	24	720	50	Vr														Jednotorowy dwukierunkowy	2022-06-11	2022-07-10			
969				Linia nr 624 Kraków Zabłocie - Kraków Bonarka																												
970	3	624	IRR3/3	Kraków Zabłocie - Kraków Bonarka	1	0,000	0,700	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	364	24	8 736	-	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	10	jednotorowy, dwukierunkowy	2020-05-29	2022-12-31	1.094	
971	3	624	IRR3/3	Kraków Zabłocie - Kraków Bonarka	2	0,000	0,700	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	364	4	1 820	-	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu	2020-05-29	2022-12-31	1.094		
972				Linia nr 629 Kraków Główny-Kraków Płaszów																												
973	3	629	IRR3/3	Kraków Główny - Kraków Płaszów	2	0,400	3,500	modernizacja/budowa w ramach dobudowy torów aglomeracyjnych	364	4	1820	-	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	10	przerwa w ruchu	2019-07-02	2022-12-31	1.094		

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć														Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK	
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2021/2022															od	do		
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
974	3	629	IRR3/3	stacja Kraków Płaszów	202-206	2,850	4,091	przebudowa dojazdu do lokomotywni PR, brak wjazdu	20	24	480	-	rozkładowa	20														tory czynne w stacji	2021-03-14	2021-12-31	1.094	
975				<b>Linia nr 669 Jaworzno Szczakowa JSE - Piecызyska T4P</b>																												
976	4	669	IZ Sosnowiec	stacja Jaworzno Szczakowa	242 ( od rozj. 172 do rozj. 376 )	-0,931	0,062	Rewitalizacja linii w zakresie kompleksowej wymiany infrastruktury	150	24	3 600	nie zachodzi konieczność	VR			28	31	30	31	30							naprawa toru zamkniętego, jazda na Piecызyska możliwa linią 714	2022-02-01	2022-06-30			
977	4	669	IZ Sosnowiec	szlak Jaworzno Szczakowa - Piecызyska	4P	0,062	3,926	Rewitalizacja linii w zakresie kompleksowej wymiany infrastruktury	150	24	3600	nie zachodzi konieczność	VR			28	31	30	31	30							naprawa toru zamkniętego, jazda na Piecызyska możliwa linią 714	2022-02-01	2022-06-30			
978				<b>Linia nr 694 Bronów - Bieniowiec</b>																												
979	4	694	IRR4/4	Bronów - Bieniowiec	1	0,000	2,600	modernizacja	163	24	3912	nd	120														przerwa w ruchu	2022-07-01	2022-12-10	1.154		
980				<b>Linia nr 699 Oświęcim-KWK Czczott</b>																												
981	3	699	IRR3/4	stacja Oświęcim	1 (bn)	0,0	0,499	modernizacja	201	24	4 824	-	rozkładowa	20	31	28	31	30	31	30							przerwa w ruchu	2021-08-02	2022-06-30	1.091		
982				<b>Linia nr 714 Jaworzno Szczakowa JSE - Piecызyska T3P</b>																												
983	4	714	IZ Sosnowiec	stacja Jaworzno Szczakowa	123 ( od rozj. 153 do rozj. 157 )	0,324	0,438	Rewitalizacja linii w zakresie kompleksowej wymiany infrastruktury	15	24	360	nie zachodzi konieczność	VR										15				torami czynnymi w stacji	2022-07-01	2022-07-15			
984	4	714	IZ Sosnowiec	stacja Jaworzno Szczakowa	124 ( od rozj. 157 do rozj. 175 )	0,438	0,579	Rewitalizacja linii w zakresie kompleksowej wymiany infrastruktury	15	24	360	nie zachodzi konieczność	VR										15				torami czynnymi w stacji	2022-07-16	2022-07-31			
985	4	714	IZ Sosnowiec	stacja Jaworzno Szczakowa	231 ( od rozj. 175 do rozj. 331 )	0,579	1,705	Rewitalizacja linii w zakresie kompleksowej wymiany infrastruktury	50	24	1200	nie zachodzi konieczność	VR									31	19				torami czynnymi w stacji	2022-08-01	2022-09-19			
986	4	714	IZ Sosnowiec	stacja Jaworzno Szczakowa	326 ( od rozj. 331 do rozj. 339 )	1,705	1,8	Rewitalizacja linii w zakresie kompleksowej wymiany infrastruktury	16	24	384	nie zachodzi konieczność	VR										11	5			torami czynnymi w stacji	2022-09-20	2022-10-05			
987	4	714	IZ Sosnowiec	szlak Jaworzno Szczakowa JSC - Piecызyska	3P	1,8	4,273	Rewitalizacja linii w zakresie kompleksowej wymiany infrastruktury	50	24	1 200	nie zachodzi konieczność	VR												25	25	po linii 669	2022-10-06	2022-11-25			
988				<b>Linia nr 724 Gdynia Port GPD - Gdynia Port GPO</b>																												
989	5	724	IRR2/1	Gdynia Port GPD - Gdynia Port GPO	201	1,209	2,157	Modernizacja nawierzchni, sieci trakcyjnej, urządzeń srk	12	24	288	nd	40	12													przez st. Rumia lub linią 723 oraz torem 101 I. 228	2021-01-12	2021-12-23	1.062		
990				<b>Linia nr 801 Poznań Starołęka PSK - Poznań Górczyn</b>																												
991	7	801	IRS5/3	szlak st. Poznań Starołęka - st. Poznań Górczyn	1	0,000	4,150	remont	41	24	40 344	50 km/h	Rozkładowa													1	30	10	określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2022-10-31	2022-12-11	1.117
992				<b>Linia nr 806 Poznań Franowo PFD - Nowa Wieś Poznańska</b>																												
993	7	806	IRS5/3	szlak p.odg. Nowa Wieś Poznańska - st. Poznań Franowo	1	0,000	3,800	remont	29	24	57 768	50 km/h	Rozkładowa	20	9												określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2021-10-18	2022-01-09	1.117		
994				<b>Linia nr 808 Września - Podstolice</b>																												
995	7	808	IRR1/1	Września-Podstolice	1	0,433	5,130	budowa tunelu kolejowego	181	24	4 344	n/d	Vr			28	31	30	31	30	31						jednotorowy dwukierunkowy	2022-02-01	2022-07-31	1.066-03		
996	7	808	IRR1/1	Września-Podstolice	2	0,433	5,130	budowa tunelu kolejowego	132	24	3 168	n/d	Vr									31	30	31	30	10	jednotorowy dwukierunkowy	2022-08-01	2023-01-28	1.066-03		
997				<b>Linia nr 824 Pokrzywno - Poznań Franowo PFD</b>																												
998	7	824	IRS5/3	szlak st. Poznań Franowo - p.odg. Pokrzywno	2	0,000	1,400	remont	28	24	18 144	50 km/h	Rozkładowa								2	26					określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2022-05-30	2022-06-26	1.117		
999	7	824	IRS5/3	st. Poznań Franowo	2	1,400	2,500	remont	42	24	41 328	50 km/h	Rozkładowa												12	30	określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2022-09-19	2022-10-30	1.117		
1000				<b>Linia 901 Warszawa Wschodnia Towarowa - Warszawa Rembertów T5M</b>																												
1001	1	901	IRR1/11	Warszawa Rembertów	5m	9,454	9,604	budowa wiaduktu	49	4	196	40	Vr	20	29												Przerwa w ruchu	2021-11-28	2022-01-29	1.066-02		
1002				<b>Linia nr 919 Warszawa Zachodnia - Warszawa Ochota Postojowa</b>																												
1003	1	919	IRR1/11	stacja Warszawa Zachodnia	65	3,224	3,465	Modernizacja stacji i linii kolejowych	30	24	720	n/d	Vr									24	6				Regulamin tymczasowy	2022-07-08	2022-08-06	1.093		
1004	1	919	IRR1/11	stacja Warszawa Zachodnia	66	3,307	3,600	Modernizacja stacji i linii kolejowych	126	24	3 024	n/d	Vr									25	30	31	30	10	Regulamin tymczasowy	2022-08-07	2023-01-03	1.093		
1005				<b>Linia nr 923 Bułowo Wschód - Bułowo</b>																												
1006	1	923	IRS1/4	Bułowo Wschód - Bułowo	6	0,120	0,750	kompleksowa modernizacja wraz z zabudową SRK	19	24	456	nie dotyczy	Vr	19													przerwa w ruchu - cykle 5/5 dla lk 57	2021-11-15	2021-12-30	3.069		

Lp	Kod IDDE	Nr linii	Zleceniodawca	Określenie stacji, szlaku lub odcinka linii na której będą wyk. roboty	Nr toru	Kilometraż		Rodzaj wykonywanych robót	Liczba dni zamk. toru/ szlaku, odcinka	Liczba godz. zamk. w dobie	Ogółem liczba godz. zamk.	Ogr. prędkości km/h		Liczba planowanych dni zamknięć												Opis sposobu prowadzenia ruchu	Propon. Terminy		Projekty KPK				
						od	do					po sąsiednim torze	po zakończ. robót	Rozkład jazdy 2021/2022													od	do					
														XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI					XII			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1007				<b>Linia nr 965 Gdańsk Port Północny R4 - Gdansk Port Północny</b>																													
1008	5	965	IRR2/1	Stacja Gdańsk Kanał Kaszubski	1,2,4	0,500	1,200	modernizacja	89	24	2 136	n/d	40			28	31	30												po torach czynnych	2022-02-01	2022-04-30	1.064
1009	5	965	IRR2/1	Stacja Gdańsk Kanał Kaszubski	3,5	0,500	1,200	modernizacja	51	24	1 224	n/d	40	20	31															po torach czynnych	2021-12-12	2022-01-31	1.064
1010	5	965	IRR2/1	Stacja Gdańsk Kanał Kaszubski	305	1,200	2,690	modernizacja	89	24	2 136	n/d	40			28	31	30												po torach czynnych	2022-02-01	2022-04-30	1.064
1011				<b>Linia nr 984 Poznań Franowo PFB - Poznań Franowo PFA T209/200/150/103</b>																													
1012	7	984	IRS5/3	st. Poznań Franowo	1	0,000	2,700	remont	42	24	41 328	50 km/h	Rozkładowa																określi tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu kolejowego	2022-09-19	2022-10-30	1.117	

Przy braku określenia długości ograniczenia prędkości po torze sąsiednim przyjmuje się do obliczeń dodatku modernizacyjnego długość 2000 m. Do podstawy opracowania RRJ przyjmowane są ograniczenia prędkości dla robót trwających powyżej 4 miesięcy.

\* Zamknięcia torowe ujęte w harmonogramie pod pozycjami nr: 2, 3, 231, 932 przyjęte warunkowo, termin realizacji będzie koordynowany w harmonogramach okresowych z uwagi na całkowite zawieszenie ruchu towarowego (brak wjazdu do Warszawy od strony południowej).

\*\* Zamknięcia torowe ujęte w harmonogramie pod pozycjami nr: 41, 42, 929, 943 przyjęte warunkowo, termin realizacji będzie koordynowany w harmonogramach okresowych z uwagi na ograniczenie pociągów towarowych granicznych.

\*\*\* Zamknięcia torowe ujęte w harmonogramie pod pozycją nr 177 przyjęte warunkowo, termin realizacji będzie koordynowany w harmonogramach okresowych z uwagi na ograniczenie pociągów towarowych.

\*\*\*\* Zamknięcia torowe ujęte w harmonogramie pod pozycjami nr: 197, 198 przyjęte warunkowo, termin realizacji będzie koordynowany w harmonogramach okresowych z uwagi na duże ograniczenie ilości kursujących pociągów i znaczne pogorszenie oferty przewozowej.